

福建省设施渔业项目（2020 年渔业油价补贴省级统筹部分项目建设补助资金）

“濂澳海域塑胶渔排示范基地建设项目”

专家验收意见

2022 年 7 月 22 日，罗源县海洋与渔业局、财政局联合组织有关专家对罗源星耀水产养殖有限公司承担的“濂澳海域塑胶渔排示范基地建设项目”（罗海渔（2022）12 号）进行验收。参加会议有：罗源县海洋与渔业局、财政局、碧里乡人民政府、濂澳村委会、省水产研究所（试验单位）、项目承担单位等代表共 14 人。专家组实地查验了项目建设现场，审阅了相关材料，听取了承担单位项目实施情况汇报，经质询和讨论，形成验收意见如下：

1. 提交的材料符合验收要求。

2. 项目建设地点为罗源县碧里乡濂澳海域，新建造周长 92m 方形深水抗风浪网箱（护栏式渔排）5 口，周长 90.2m 圆形深水抗风浪网箱（护栏式渔排）1 口；管式塑胶渔排 40 口，单口面积 25.4 m²；板式塑胶渔排 60 口，单口面积 25 m²；配套养殖管理平台（含管理房）一座，面积 145 m²；配套固泊系统、网衣等。

3. 项目计划总投资 451 万元（其中申请财政补助资金 221 万元，企业自筹 230 万元）。根据福州会易网会计师事务所有限公司出具的《罗源星耀水产养殖有限公司濂澳海域塑胶渔排示范基地建设项目专项审计报告》（会易网专审字（2022）第 0024 号）审核认定，实际完成项目总投资 461.5 万元，占计划总投资的 102.33%，其中取得税务正式发票总金额为 224.99 万元，银行实际付款 255.65 万元，应付未付款 205.85 万元（根据协议及网箱完工验收单，于 2022 年 8 月 30 日前付清尾款）。项目经费使用合理。

综上所述，承担单位完成了《罗源县海洋与渔业局 罗源县财政局关于濂澳海域塑胶渔排示范基地建设项目立项的批复》的建设内容及要求，专家组一致同意通过验收。

验收组专家：

陈金瑞 刘常林 杨伟
邵新明 杨伟
2022 年 7 月 22 日