

壹方海重力式深水网箱养殖项目 验收意见

2023年3月21日，罗源县海洋与渔业局会同县财政局组织有关专家和人员对福建省壹方海生态农业开发有限公司承担的“壹方海重力式深水网箱养殖项目”进行验收。专家组实地查验了项目实施现场，清点网箱数量和测量规格等，审阅了相关材料，听取了项目实施情况汇报，经质询和讨论，形成如下验收意见：


1. 项目单位提交的材料完整，符合《福建省海洋与渔业局 福建省财政厅关于印发〈中央渔业发展补助资金项目（2021-2022年）实施方案〉的通知》（闽海渔〔2022〕4号）的验收要求。

2. 项目建设地点为罗源县鉴江镇圣塘村、海上村海域，新建周长94米（23.5m*4）高密度聚乙烯（HDPE）正方形重力式深水网箱共32口；配套养殖操作平台2个，面积99平方米；管理房1座，面积96平方米（详见现场测量表）；配套固泊系统、网衣等。

3. 项目计划总投资2600万元。根据福建海峡会计事务所有限责任公司出具的《壹方海重力式深水网箱养殖项目专项审计报告》（闽海财审字〔2023〕第031号）审核认定，实际完成项目总投资2634.19万元（其中申请财政补助资金768万元，并已取得税务正式发票781.26万元，企业自筹1866.19万元），占计划总投资的101.32%，项目经费使用合理。

综上所述，承担单位完成了《关于壹方海重力式深水网箱养殖项目立项的批复》（罗海渔〔2022〕34号）的建设内容及要求，专家组一致同意通过验收。

专家组签字：



2023年3月21日

壹方海重力式深水网箱养殖项目

现场测量表

项目名称：壹方海重力式深水网箱养殖项目

承担单位：福建省壹方海生态农业开发有限公司

现场清点重力式深水网箱(方形)32口、1座管理房、2个养殖操作平台；现场随机抽检重力式深水网箱(方形)1口进行测量。

一、重力式深水网箱(方形),网箱编号(1区4号)

周长: 边长 $23.5\text{m} \times 4 = 94\text{m}$

浮管外径: 400mm

浮管壁厚: 25mm

扶手高度: 85cm

扶手固定桩间距: 1.78m

扶手管外径: 110mm

走道板宽度: 100cm

走道板厚度: 82mm

二、养殖操作平台(2个)总面积 99.9m^2

养殖操作平台: 平台1(黄板)面积 $8.2\text{m} \times 6.4\text{m} = 52.4\text{m}^2$

平台2(蓝板)面积 $9.5\text{m} \times 5\text{m} = 47.5\text{m}^2$

浮球直径: 60cm

浮球长度: 90cm

三、管理房(1座)

面积 $10\text{m} \times 9.6\text{m} = 96\text{m}^2$

测量人:

测量人: 郭金峰 林建伟

记录人:

记录人: 郭金峰 林建伟

日期: 2023年3月21日