

附件 1

鉴江镇第三批海上养殖设施升级改造项目建设情况表

序号	项目名称	项目单位	项目地点	建设内容与规模	建设时限	总投资 (万元)	补助金额 (万元)
1	鉴江镇第三批海上养殖设施升级改造项目	福州市堆禾实业有限公司	鉴江镇海域	单口规格为 4.5mx4.5m 全塑胶渔排 1121 口计 22700.25 平方米	2022 年 4 月 -2022 年 12 月	741.96925	340.50375

附件 2

鉴江镇第三批海上养殖设施升级改造项目验收意见

2023年1月12日，罗源县海上养殖转型升级攻坚指挥部项目验收组和鉴江镇人民政府联合罗源县海洋与渔业局、财政局、市场监督管理局组织有关专家对福州市堆禾实业有限公司承担的“鉴江镇第三批海上养殖设施升级改造项目”（罗鉴政批〔2022〕3号）进行验收。专家组实地察看了项目建设现场，随机抽检了新建塑胶渔排规格和全面清点了渔排网箱（见附件），审阅了相关材料，听取了项目单位实施情况汇报，经质询和讨论，形成意见如下：

1. 项目单位提交的材料较完整，符合《罗源县海上养殖转型升级改造申报指南》（罗政办〔2022〕3号）的要求。

2. 项目建设地点为罗源县鉴江镇海域。根据塑胶渔排供货企业罗源县海鸿海洋工程有限公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶渔排产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》（榕海渔规〔2022〕6号）要求，根据现场抽检结果和有关资料，项目单位完成板式塑胶渔排（单口规格4.5m*4.5m）1121口计22700.25平方米。

3. 项目计划总投资731.0075万元。根据中衡瑞信（福建）资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福州市堆禾实业有限公司拟进行鉴江镇第三批海上养殖设施升级改造项目涉及的一批养殖物料资产市场价值评估项目评估报告书》（中衡瑞信评字报字〔2023〕第E001号）和福建安信有限责任会计师事务所出具的《鉴江镇第三批海上养殖设施升级改造项目专项审计报告》（安信〔2023〕专审字第000005号）审核认定，实际完成项目总投资741.96925万元（其中申请财政补助资金340.50375万元并已取得税务正式发票，企业自筹401.4655万元），占计划总投资的101.5%。

综上所述，承担单位完成了《关于鉴江镇第三批海上养殖设施升级改造项目立项的批复》的建设内容及要求，专家组一致同意通过验收。

验收组专家：

张春 王在文 郭秀彬 陈峰

2023年1月12日

海上养殖设施升级改造现场测量表

现场随机抽样测量釜江口22号塑胶渔排(板式渔排)
1770, 总面积: 3705.81 m²。

1. 塑胶渔排内径 4.1m x 4.1m
2. 走道板宽度 400mm, 走道板高度 75.2mm
3. 走道板四周边框壁厚
上壁厚 13.4mm, 下壁厚 12.8mm
左壁厚 13.6mm, 右壁厚 11.6mm
4. 走道板筋条厚度 7mm
5. 塑胶渔排连接件(镀锌钢板)厚度 10.1mm
6. 浮球重量 10.7kg, 浮球直径 63cm.
浮球长度 91cm, 浮球最小壁厚 4.4mm.

测量人: 孙春、王在文

记录人: 孙春

孙春