

附件 1

鉴江镇第八批海上养殖设施升级改造项目建设情况表

序号	项目名称	项目单位	项目地点	建设内容与规模	建设时限	总投资 (万元)	补助金额 (万元)
1	鉴江镇第八批海上养殖设施升级改造项目	福州市堆禾实业有限公司	鉴江镇海域	单口规格为 4.5m x 4.5m 全塑胶 渔排 1393 口计 29155.37 平方米	2022 年 4 月 -2022 年 12 月	999.7104	437.3304

附件 2

鉴江镇第八批海上养殖设施升级改造项目 验收意见

2023年5月5日，罗源县海上养殖转型升级攻坚指挥部项目验收组和鉴江镇人民政府联合罗源县海洋与渔业局、市场监督管理局组织有关专家对福州市堆禾实业有限公司承担《关于鉴江镇第八批海上养殖设施升级改造项目立项的批复》（罗鉴政批〔2022〕8号）的升级改造项目进行验收。专家组实地察看了项目建设现场，随机抽检了新建塑胶渔排规格和清点渔排网箱数量（见附件），审阅了相关材料，听取了项目单位实施情况汇报，经质询和讨论，形成意见如下：


1. 项目单位提交的材料较完整，符合《罗源县海上养殖转型升级改造申报指南》（罗政办〔2022〕8号）等验收要求。

2. 项目建设地点为罗源县鉴江镇海域。根据塑胶渔排供货企业罗源县海鸿海洋工程有限公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶渔排产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》（榕海渔规〔2022〕6号）要求，根据现场抽检结果和有关资料，项目单位完成改造板式塑胶渔排（单口规格4.5m*4.5m）1393口、面积计29155.37平方米。

3. 项目计划总投资962.1269万元，根据福建金诺土地房地产资产评估有限公司出具的《福州市堆禾实业有限公司拟申请政府补助关于鉴江镇第八批海上养殖设施升级改造项目涉及的一批渔排市场价值资产评估报告》（金诺资评报字〔2023〕02642号）和福州中淮会计师事务所（普通合伙）出具的《罗源县鉴江镇第八批海上养殖设施升级改造项目专项审计报告》（福中淮专审字〔2023〕第AL009号）审核核定实际完成项目总投资999.7104万元（其中，申请财政补助资金437.3304万元并已取得税务正式发票，企业自筹562.38万元），占计划总投资的103.91%。

综上所述，项目单位完成了《关于鉴江镇第八批海上养殖设施升级改造项目立项的批复》的建设内容及要求，专家组一致同意通过验收。

验收组专家：



2023年5月5日

鉴江镇第Ⅰ批海上养殖设施升级改造项目
现场测量表

随机抽查塘水121~123号1排,塘水135~136号1排,进行
视目计数和拉网测量:

塘水121~123号1排:

规格 4.5m × 4.5m

石板宽 40cm 厚 8cm

外壁厚 11.5mm~13mm 隔条6根,厚 6.4mm

网箱数量计 185口

塘水135~136号1排:

规格 4.5m × 4.5m

石板宽 40cm 厚 8cm

网箱数量计 208口

浮球:

重量 10.8kg

直径 91cm

壁厚 51cm

壁厚 4.1mm

测量人: 冯浩 杨部

记录人: 杨部
2023.5.5.