

附件 1

鉴江镇第九批海上养殖设施升级改造项目建设情况表

序号	项目名称	项目单位	项目地点	建设内容与规模	建设时限	总投资 (万元)	补助金额 (万元)
1	鉴江镇第九批海上养殖设施升级改造项目	福州市堆禾实业有限公司	鉴江镇海域	建设全塑胶渔排 2062 口计 43218.42 平方米	2022 年 4 月 -2022 年 12 月	1301.162729	648.2763

附件 2

鉴江镇第九批海上养殖设施升级改造项目 验收意见

2023年5月19日，罗源县海上养殖转型升级攻坚指挥部项目验收组和鉴江镇人民政府联合罗源县海洋与渔业局、市场监督管理局组织有关专家对福州市堆禾实业有限公司承担《关于鉴江镇第九批海上养殖设施升级改造项目立项的批复》（罗鉴政批〔2022〕9号）的升级改造项目进行验收。专家组实地察看了项目建设现场，随机抽检了新建塑胶渔排规格和清点了渔排网箱数量（见附件），审阅了相关材料，听取了项目单位实施情况汇报，经质询和讨论，形成意见如下：


1. 项目单位提交的材料较完整，符合《罗源县海上养殖转型升级改造申报指南》（罗政办〔2022〕3号）的要求。

2. 项目建设地点为罗源县鉴江镇海域。根据塑胶渔排供货企业福州安远智能装备有限公司霞浦分公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶渔排产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》（榕海渔规〔2022〕6号）要求，根据现场抽检结果和有关资料，项目单位完成板式塑胶渔排合计2062口，43218.42平方米。

3. 项目计划总投资1300.85万元，根据中衡瑞信（福建）资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福州市堆禾实业有限公司拟进行鉴江镇鉴江镇第九批海上养殖设施升级改造项目涉及的一批养殖物料资产市场价值评估项目资产评估报告书》（中衡瑞信评报字〔2023〕第E0021号）和福建安信有限责任会计师事务所出具的《罗源县鉴江镇第九批海上养殖设施升级改造项目专项审计报告》【安信（2023）专审字第000160号】审核核定实际完成项目总投资1301.162729万元（其中，申请财政补助资金648.2763万元并已取得税务正式发票，自筹652.886429万元），占计划总投资的100.02%。

综上，建设单位完成了《关于鉴江镇第九批海上养殖设施升级改造项目立项的批复》的建设内容及要求，专家组同意通过验收。

验收组专家：



2023年5月19日

鉴江镇第九批海上养殖设施升级改造项目 现场测量表

随机抽查卷18号、221~222页

湖相地層：內徑 $\phi.1m \times \phi.1m$

1. 统计数量: 卷no 18x 192x2 卷no 24x22 24x2

陸地: 長: 40 cm 高(厚) 7.5 cm

外腔厚 11.2 mm

隔条6根. 厚 6.0mm

珍珠: 重11.5kg

规格 $920(\text{mm}) \times 610(\text{mm})$
长 外径

5.0 mm

2023.5.19

测量人: 王在文 1/9/20

记录人: 