

附件 1

鉴江镇 2023 年第四批海上养殖设施升级改造项目建设情况表

序号	项目名称	项目单位	项目地点	建设内容与规模	建设时限	总投资 (万元)	补助金额 (万元)
1	鉴江镇 2023 第四批 海上养殖设施升级改造 项目	福州市堆禾实业 有限公司	鉴江镇海域	建设塑胶渔排面积合计 38479.03 平方米, 计 1784 口	2023 年 1 月 -2023 年 6 月	1196.9354	577.1854

附件 2

鉴江镇 2023 年第四批海上养殖设施升级改造项目验收意见

鉴江镇2023年第四批海上养殖设施升级改造项目 验收意见

2023年7月12日，罗源县海上养殖转型升级攻坚指挥部和鉴江镇人民政府联合罗源县海洋与渔业局、市场监督管理局组织有关专家对福州市堆禾实业有限公司承担鉴江镇2023年第四批海上养殖设施升级改造项目进行验收。专家组实地察看了项目建设现场，随机抽检了新建塑胶渔排规格和网箱数量（见附件），审阅了相关材料，听取了项目单位实施情况汇报，经质询和讨论，形成意见如下：

1. 项目单位提交的材料较完整，符合《罗源县海上养殖转型升级改造申报指南》（罗政办〔2022〕8号）等文件的验收要求。

2. 项目建设地点为罗源县鉴江镇海域。根据塑胶渔排供货企业罗源县兴盛缘海洋科技有限公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶渔排产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》（榕海渔规〔2022〕6号）要求，根据现场抽检结果和项目承担单位提供的相关资料，项目单位完成塑胶渔排面积合计38479.03平方米，计1784口。

3. 项目计划总投资1168.1816万元，根据中衡瑞信（福建）资产评估房地产土地评估有限公司出具《福州市堆禾实业有限公司拟进行鉴江镇2023年第四批海上养殖设施升级改造项目涉及的一批养殖物料资产市场价值评估项目评估报告》（中衡瑞信评批报字（2023）第E0042号）和福建省安信有限责任公司会计事务所出具的《专项审计报告》（安信（2023）专审字第000276号）审核核定实际完成项目总投资1196.9354万元（其中申请财政补助资金577.1854万元并已取得税务正式发票，配套物料投入619.75万元），占计划总投资的102.46%。

综上所述，承担单位完成了《关于鉴江镇2023年第四批海上养殖设施升级改造项目立项的批复》的建设内容及要求，专家组同意通过验收。

验收组专家：

2023年7月12日

鉴江镇 2023 年第四批海上养殖设施升级改造项目
现场测量表

1. 鉴江 37. 39. 40 号

① 规格内径 $4.1\text{m} \times 4.1\text{m}$.

② 数量: 296 口.

2. 鉴江 266 号

① 规格内径 $4.1\text{m} \times 4.1\text{m}$.

② 数量: 106 口.

3. 走道板

宽度 40cm 厚度 7.5cm 四周壁厚 1.1cm .

内肋条 6 个.

4. 浮球

重量: 11.10kg 壁厚 4mm

长: 91cm ϕ 61cm

2023. 7. 12

测量人: 冯春 王在兴

记录人: 李武丹