

罗源闽威大海渔业有限公司深水抗风浪养殖网箱建设项目（一期）验收意见

2023年8月4日，罗源县海洋与渔业局会同县财政局组织有关专家和人员对罗源闽威大海渔业有限公司承担的“罗源闽威大海渔业有限公司深水抗风浪养殖网箱建设项目（一期）”进行验收。参加会议的有县市场监督管理局、碧里乡政府、罗源碧海海域物业管理有限公司等12人。专家组实地查验了项目实施现场，清点网箱数量和测量规格等，听取了项目实施情况汇报，审阅了相关材料，经质询和讨论，形成如下验收意见：


1. 项目单位提交的材料完整，符合《罗源县人民政府办公室关于印发〈罗源县海上养殖转型升级改造申报指南〉的通知》（罗政办〔2022〕3号）等文件的验收要求。

2. 项目建设地点为罗源县碧里乡牛澳口附近海域，新建周长96米（规格24m*24m）高密度聚乙烯（HDPE）正方形深水抗风浪网箱共44口；配套养殖管理房4个，面积共262.4平方米；（详见现场测量表）；配套固泊系统、网衣等。

3. 项目计划总投资2157.68万元。根据福州同月会计师事务所（普通合伙）出具的《专项审计报告》（福同月专审字〔2023〕第Z9-001号）审计认定，实际完成项目总投资2158.45万元（其中申请财政补助资金1056万元，企业自筹1102.45万元，并已取得正式税务发票1116.68万元），占计划总投资的100.04%，项目经费使用合理。

综上所述，承担单位完成了《关于罗源闽威大海渔业有限公司深水抗风浪养殖网箱建设项目（一期）立项的批复》（罗海渔〔2023〕17号）的建设内容及要求，专家组一致同意通过验收。

专家组签字：



2023年8月4日

罗源闽威大海渔业有限公司深水抗风浪养殖网箱建设项目

目（一期）现场测量表

项目名称：罗源闽威大海渔业有限公司深水抗风浪养殖网箱建设项目（一期）
承担单位：罗源闽威大海渔业有限公司

一、数量：深水网箱 44口。

二、规格：

① 周长：长 24m $\times$ 宽 24m $= 96\text{m}$

② 走道板宽： 98cm 厚度 7.7cm 。

③ 扶手间距： 1.6m 高度 93cm 。

④ 扶手管： $\phi 11.1\text{cm}$ 。

⑤ 浮管： $\phi 410\text{mm}$ 内壁厚度 29.4mm 。

三、管理房：

数量 4座。每座面积： $8.2\text{m} \times 8.2 = 67.56\text{m}^2$

总面积 $67.56 \times 4 = 270.24\text{m}^2$ 。

浮球：长 90cm $\phi 50\text{cm}$ 。

测量人：

陈春 陈建

记录人：

王在文

日期：2023年8月4日