

附件 1

鉴江镇 2023 年第二十五批海上养殖设施升级改造项目建设情况表

序号	项目名称	项目单位	项目地点	建设内容与规模	建设时限	总投资 (万元)	补助金额 (万元)
1	鉴江镇 2023 年第二十五批海上养殖设施升级改造项目	福州市堆禾实业有限公司	鉴江镇海域	建设塑胶渔排 1454 口，面积 32554.39 平方米	2023 年 3 月 -2023 年 7 月	1033.00585	488.31585

附件 2

鉴江镇第二十五批海上养殖设施升级改造项目验收意见

鉴江镇2023年第二十五批海上养殖设施升级改造项目 验收意见

2023年11月15日，罗源县海上养殖转型升级攻坚指挥部和鉴江镇人民政府联合罗源县海洋与渔业局、市场监督管理局组织有关专家对福州市堆禾实业有限公司承担的《鉴江镇2023年第二十五批海上养殖设施升级改造项目》进行验收。专家组听取了项目单位实施情况汇报，审阅了相关材料，实地察看了项目建设现场，随机抽检，清点了塑胶渔排的数量、测量了塑胶渔排的规格和相关数据（详见附件），经质询和讨论，形成意见如下：


1. 项目单位提交的材料完整，符合《罗源县海上养殖转型升级改造申报指南》（罗政办〔2022〕3号）等文件要求。

2. 项目建设地点为罗源县鉴江镇海域。根据塑胶渔排供货企业福建海丝高速生态环保科技有限公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶渔排产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》（榕海渔规〔2022〕6号）要求，根据现场抽验结果和提供的有关资料，项目单位完成塑胶渔排1454口，面积32554.39平方米的建设任务。

3. 项目计划总投资986.398万元，根据中衡瑞信（福建）资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福州市堆禾实业有限公司拟进行鉴江镇2023年第二十五批海上养殖设施升级改造项目涉及的一批养殖物料资产市场价值评估项目评估报告》（中衡瑞信评报字〔2023〕第E0071号）和福建安信有限责任会计师事务所出具的《专项审计报告》（安信〔2023〕专审字第000510号）审核核定，实际完成项目总投资1033.00585万元（其中申请财政补助资金488.31585万元并已取得税务正式发票，企业自筹544.69万元），占计划总投资的104.73%。

综上所述，承担单位完成了《关于鉴江镇2023年第二十五批海上养殖设施升级改造项目的立项》（罗鉴政批〔2023〕25号）的建设内容及要求，专家组同意通过验收。

验收组专家：



2023年11月15日

鉴江镇 2023 年第 25 批海上养殖设施升级改造项目
现场测量表

现场抽测

1. 鉴江口 444[#]、449[#] : 106 口、

2. 鉴江口 9[#] : 216 口、

网箱规格: 4.1 × 4.1 m、(内径)

踏板: 宽 40 cm、厚 7.5 cm、筋条 6、壁厚 1 cm、

浮球: 长 90 cm、 ϕ 60 cm、重 10.8 kg、最小壁厚 4 mm、

2023.11.15

测量人: 

记录人: 