

附件 1

鉴江镇 2023 年第四十批海上养殖设施升级改造项目建设情况表

序号	项目名称	项目单位	项目地点	建设内容与规模	建设时限	总投资 (万元)	补助金额 (万元)
1	鉴江镇 2023 年第四十批海上养殖设施升级改造项目	福州市堆禾实业有限公司	鉴江镇海域	建设塑胶渔排 1653 口，面积 40908 平方米	2023 年 3 月 -2023 年 7 月	1275.58	613.62

附件 2

鉴江镇 2023 年第四十批海上养殖设施升级改造项目验收意见

鉴江镇2023年第四十批海上养殖设施升级改造项目 验收意见

2023年12月29日，罗源县海上养殖转型升级攻坚指挥部和鉴江镇人民政府联合罗源县海洋与渔业局、市场监督管理局组织有关专家对福州市堆禾实业有限公司承担的《鉴江镇2023年第四十批海上养殖设施升级改造项目》进行验收。专家组听取了项目单位实施情况汇报，审阅了相关材料，实地察看了项目建设现场，随机抽查，测量了塑胶渔排面积和相关数据（详见附件），经质询和讨论，形成意见如下：

1. 项目单位提交的材料完整，符合《罗源县海上养殖转型升级改造申报指南》（罗政办〔2022〕3号）等文件要求。

2. 项目建设地点为罗源县鉴江镇海域。根据塑胶渔排供货企业罗源县海鸿海洋工程有限公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶渔排产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》（榕海渔规〔2022〕6号）要求，根据现场抽验结果和提供的有关资料，项目单位完成塑胶渔排1653口，面积40908平方米的建设任务。

3. 项目计划总投资1251.7848万元，根据中衡瑞信（福建）资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福州市堆禾实业有限公司拟进行鉴江镇2023年第四十批海上养殖设施升级改造项目涉及的一批养殖物料资产市场价值评估项目资产评估报告》（中衡瑞信评报字（2023）第E00101号）和福建安信会计师事务所出具的《罗源县鉴江镇2023年第四十批海上养殖设施升级改造项目专项审计报告》（安信（2023）专审字第000653号）审计核定实际完成项目总投资1275.58万元（其中申请财政补助资金613.62万元并已取得税务正式发票，自筹661.96万元），占计划总投资的101.9%。

综上所述，项目单位完成了《关于鉴江镇2023年第四十批海上养殖设施升级改造项目立项的批复》（罗鉴政批〔2023〕40号）的建设内容及要求，专家组同意通过验收。

验收组专家：



2023年12月29日

鉴江镇 2023 年第 40 批海上养殖设施升级改造项目
现场测量表

现场随机抽测

圣塘 5-6 号 面积: 4489m^2

圣塘 54-55 号 面积: 4167m^2

踏板: 宽 40cm. 厚 7.5cm. 筋条数 6. 四壁最小
壁厚 1cm.

浮球: 长 90cm 宽 60cm. 重 10.8kg.

最小壁厚 4mm.

2023.12.29

测量人:

冯春 张华

记录人:

杨华