

## 碧里乡第七批海上养殖设施升级改造项目验收意见

2024年1月5日，罗源县海上养殖转型升级攻坚指挥部和碧里乡人民政府联合罗源县海洋与渔业局、市场监督管理局组织有关专家对中浦（罗源）海洋科技有限公司承担的《碧里乡第七批海上养殖设施升级改造项目》（罗碧政批〔2023〕2号）进行验收。专家组实地察看了项目建设现场，随机抽检了塑胶渔排、测量渔排面积及相关数据（见附件），听取了项目单位实施情况汇报，审阅了相关材料，经质询和讨论，形成如下意见：

1. 项目单位提交的材料完整，符合《罗源县海上养殖转型升级改造申报指南》（罗政办〔2022〕3号）等文件要求。

2. 项目建设地点为罗源县碧里乡牛澳海域。根据塑胶渔排供货企业福建中杏供应链管理有限公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶渔排产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》（榕海渔规〔2022〕6号）要求。根据现场抽检结果和有关资料，项目单位完成板式塑胶渔排升级改造1412口、面积计34850.44平方米。

3. 项目计划总投资1055.968332万元，根据中衡瑞信（福建）资产评估房地产土地估价有限公司出具的《中浦（罗源）海洋科技有限公司拟进行碧里乡第七批海上养殖设施升级改造项目涉及的一批养殖物料资产市场价值评估项目》资产评估报告（中衡瑞信评报字〔2023〕第E00103号）和福建安信有限责任会计师事务所出具的《碧里乡第七批海上养殖设施升级改造项目专项审计报告》（安信〔2023〕专审字第000654号）审计核定实际完成项目总投资1068.3566万元（其中申请财政补助资金522.7566万元，并已取得正式税务发票，配套物料投入545.6万元），占计划总投资的101.17%。

综上所述，项目单位完成了《碧里乡第七批海上养殖设施升级改造项目》的建设内容，专家组同意通过验收。

验收组专家：

张明 杨邵 王在义 何瑞

2024年1月5日

# 碧里乡第7批海上养殖设施升级改造项目 现场测量表

现场随机抽样

1. NAH0085号:  $709\text{m}^2 > 6996.82\text{m}^2$  (改造面积)

2. NAJJ024号:  $1005\text{m}^2 > 972.28\text{m}^2$  (改造面积)

踏板: 宽40cm. 厚25cm. 筋条数6. 四周最小壁厚1cm

浮球: 长90cm. 宽60cm. 重10.7kg 最小壁厚4mm:

2024.1.5

测量人: 杨锦 王在文

记录人: 张瑞