

附件 1

鉴江镇 2023 第五十六批海上养殖设施升级改造项目建设情况表

序号	项目名称	项目单位	项目地点	建设内容与规模	建设时限	总投资 (万元)	补助金额 (万元)
1	鉴江镇 2023 第五十六批海上养殖设施升级改造项目	福州市堆禾实业有限公司	鉴江镇海域	完成塑胶渔排计 1463 口，面积 33978.1 平方米。	2023 年 4 月 -2023 年 7 月	1137.1415	509.6715

附件 2

鉴江镇 2023 第五十六批海上养殖设施升级改造项目验收意见

鉴江镇2023年第五十六批海上养殖设施升级改造项目
验收意见

2024年2月1日，罗源县海上养殖转型升级攻坚指挥部和鉴江镇人民政府联合罗源县海洋与渔业局、市场监督管理局组织有关专家对福州市堆禾实业有限公司承担的《鉴江镇2023年第五十六批海上养殖设施升级改造项目》进行验收。专家组听取了项目单位实施情况汇报，审阅了相关材料，实地察看了项目建设现场，随机抽查，测量了塑胶渔排的面积和相关数据（详见附件），经质询和讨论，形成意见如下：

1. 项目单位提交的材料完整，符合《罗源县海上养殖转型升级改造申报指南》（罗政办〔2022〕3号）等文件要求。

2. 项目建设地点为罗源县鉴江镇海域。根据塑胶渔排供货企业厦门凯德汇环保科技有限公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶渔排产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》（榕海渔规〔2022〕6号）要求，根据现场抽验结果和提供的有关资料，项目单位完成塑胶渔排1463口，面积33978.1平方米的建设任务。

3. 项目计划总投资1029.8342万元，根据中衡瑞信（福建）资产评估房地产土地估价有限公司出具的《鉴江镇2023年第五十六批海上养殖设施升级改造项目评估报告》（中衡瑞信评报字〔2024〕第E0001号）和福建安信有限责任会计师事务所出具的《专项审计报告》（安信〔2024〕专审字第000014号）审核核定实际完成项目总投资1137.1415万元（其中申请财政补助资金509.6715万元并已取得税务正式发票，自筹627.47万元），占计划总投资的110.42%。

综上所述，项目单位完成了《关于鉴江镇2023年第五十六批海上养殖设施升级改造项目立项的批复》（罗鉴政批〔2023〕56号）的建设内容及要求，专家组同意通过验收。

验收组专家：

2024年2月1日

鉴江镇 2023 年第 五十六 批海上养殖设施升级改造项目 现场测量表

随机抽鉴江新区 126-130 号浮排. 鉴江新区 138~142 号浮排进行
现场核查:

鉴江新区 126-130 号浮排 (申报面积, $7055.6m^2$)

实测面积计算:

$$\begin{aligned} 115m \times 64.45m &= 7411.75m^2 \\ 6.83m \times 22.4m &= 152.99m^2 \\ 7.1m \times 17.95m &= 127.44m^2 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 7692.18m^2$$

扣减

$$\begin{aligned} 5.37m \times 51m &= 273.87m^2 \\ 4.9m \times 15.55m &= 76.2m^2 \\ 8.9m \times 8.8m &= 78.32m^2 \\ 5.1m \times 13.2m &= 67.32m^2 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} 495.71m^2$$

$$7692.18m^2 - 495.71m^2 = 7196.47m^2$$

鉴江新区 138~142 号浮排 (申报面积 $5731.9m^2$)

$$98.5m \times 58.5m = 5762.25m^2 \quad (\text{最低面积, 已超申报面积})$$

踏板宽 40cm 高 7.5cm 四角小梁厚 1.1cm, 板内无 6 号筋

浮球: 规格 900mm $\times$ 600mm

重: 11.6kg

黄砂小梁厚 4.0mm

2024.2.1

测量人: 冯春 王在文

记录人: 王在文