

附件 1

鉴江镇 2023 第四十四批海上养殖设施升级改造项目建设情况表

序号	项目名称	项目单位	项目地点	建设内容与规模	建设时限	总投资 (万元)	补助金额 (万元)
1	鉴江镇 2023 第四十四批海上养殖设施升级改造项目	福州市堆禾实业有限公司	鉴江镇海域	完成塑胶渔排计 990 口，面积 21281.71 平方米。	2023 年 4 月 -2023 年 7 月	690.93565	319.22565

附件 2

鉴江镇 2023 第四十四批海上养殖设施升级改造项目验收意见

鉴江镇2023年第四十四批海上养殖设施升级改造项目 验收意见

2024年4月19日，罗源县海上养殖转型升级攻坚指挥部和鉴江镇人民政府联合罗源县海洋与渔业局、市场监督管理局组织有关专家对福州市堆禾实业有限公司承担鉴江镇2023年第四十四批海上养殖设施升级改造项目(罗鉴政批〔2023〕44号)进行验收。专家组听取了项目单位实施情况汇报，审阅了相关材料，实地察看了项目建设现场，随机抽检、测量了塑胶渔排面积和相关项目数据(详见附件)，经质询和讨论，形成意见如下:

1. 项目单位提交的材料完整，符合《罗源县海上养殖转型升级改造申报指南》(罗政办〔2022〕3号)等验收文件要求。

2. 项目建设地点为罗源县鉴江镇海域。根据塑胶渔排供货企业宁德蓝洋牧海科技有限公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶渔排产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》(榕海渔规〔2022〕6号)要求，根据现场抽验结果和提供的有关资料，项目单位完成建设塑胶渔排990口，面积21281.71平方米。

3. 项目计划总投资681.92万元，根据中衡瑞信(福建)资产评估房地产土地估价有限公司出具的《鉴江镇2023年第四十四批海上养殖设施升级改造项目评估报告》(中衡瑞信评报字〔2023〕第E00114号)和福建安信有限责任会计师事务所出具的《鉴江镇2023年第四十四批海上养殖设施升级改造项目专项审计报告》(安信〔2024〕专审字第000009号)审核核定实际完成项目总投资690.93565万元(其中申请财政补助资金319.22565万元并已取得税务正式发票，自筹371.71万元)，占计划总投资的101.32%。

综上所述，承担单位完成了《关于鉴江镇2023年第四十四批海上养殖设施升级改造项目立项的批复》的建设内容及要求，专家组同意通过验收。

验收组专家:



2024年4月19日

鉴江镇 2023 年第 四 批海上养殖设施升级改造项目 现场测量表

现场随机抽查鉴江镇 66~71 号渔排, 进行了面积、规格测量
鉴江镇 66~71 号渔排 (中段面积, 7595.47 平方米)

① $72.3m \times 95.73m = 6921.47m^2$

② $27.16m \times 8.86m = 240.63m^2$

③ $12.95m \times 6.99m = 90m^2$

④ $18.48m \times 9.03m = 166.87m^2$

⑤ $11.93m \times 8.86m = 105.69m^2$

⑥ $73.45m \times 3.07m = 225.49m^2$ / 合计 $7749.95m^2$

扣减端网房面积,

① $9m \times 3.55m = 31.95m^2$

② $6.6m \times 3.6m = 23.76m^2$

③ $3.7m \times 4.1m = 15.17m^2$

④ $4.9m \times 4.2m = 20.58m^2$

⑤ $5m \times 9.6m = 48m^2$ / 合计 $139.46m^2$

总计面积为 $7610.49m^2$

渔排宽 40cm, 高 7.5cm, 板是蜂巢, 网最小厚度 1.1cm

网规格 900mm x 600mm

重量 10.8kg

最小厚度为 5mm

2024.4.19

测量人: 王成文 符海

记录人: 符海