

碧里乡第十一批海上养殖设施升级改造项目验收意见

2024年7月11日，罗源县海上养殖转型升级攻坚指挥部和碧里乡人民政府联合罗源县海洋与渔业局、市场监督管理局组织有关专家对罗源县君彦水产养殖有限公司承担的《碧里乡第十一批海上养殖设施升级改造项目》（罗碧政批〔2023〕6号）进行验收。专家组实地察看了项目建设现场，随机抽检了塑胶渔排、测量渔排面积及相关数据（见附件），听取了项目单位实施情况汇报，审阅了相关材料，经质询和讨论，形成如下意见：

1. 项目单位提交的材料完整，符合《罗源县海上养殖转型升级改造申报指南》（罗政办〔2022〕3号）等文件要求。

2. 项目建设地点为罗源县碧里乡牛澳海域。根据塑胶渔排供货企业罗源县海鸿海洋工程有限公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶渔排产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》（榕海渔规〔2022〕6号）要求。根据现场抽检结果和有关资料，项目单位完成板式塑胶渔排升级改造591口、面积计12731平方米。

3. 项目计划总投资389.5686万元，根据中衡瑞信（福建）资产评估房地产土地估价有限公司出具的《罗源县君彦水产养殖有限公司拟进行碧里乡第十一批海上养殖设施升级改造项目涉及的一批养殖物料资产市场价值评估项目》资产评估报告（中衡瑞信评报字〔2024〕第E0022号）和福建安信有限责任会计师事务所出具的《碧里乡第十一批海上养殖设施升级改造项目专项审计报告》（安信〔2024〕专审字第000277号）审计核定实际完成项目总投资390.105万元（其中申请财政补助资金190.965万元，并已取得正式税务发票，配套物料投入199.14万元），占计划总投资的100.14%。

综上所述，项目单位完成了《碧里乡第十一批海上养殖设施升级改造项目》的建设内容，专家组同意通过验收。

验收组专家：



2024年7月11日

碧里乡第一批海上养殖设施升级改造项目 现场测量表

现场随机抽 陈清华、洪兴太渔排和 陈义顺、叶高彬、
陈义煌渔排进行检查。

陈清华、洪兴太渔排 (申报面积 $1787m^2$)

实测面积为: $38.9m \times 46.2m = 1797m^2$

陈义顺、叶高彬、陈义煌渔排 (申报面积 $3981m^2$)

实测面积为:

$$69.6m \times 28.4m = 1976.64m^2$$

$$72.43m \times 27.83m = 2015.72m^2$$

$$\text{合计 } 3992.3m^2$$

建造板规格 $40cm \times 7.7cm$

板是6条中间筋, 板四周厚度 $1.1cm$

浮球重量 $10.8kg$ 规格 $900mm \times 600mm$

锚小壁厚 $4mm$

2024.7.11

测量人:

王仁文

记录人:

陈清华