

罗源县集锦鑫深水抗风浪网箱建设项目验收意见

2025年5月9日，罗源县农业农村局组织有关专家和人员对福州集锦鑫海洋科技有限公司承担的“罗源县集锦鑫深水抗风浪网箱建设项目”进行验收。参加会议的有县市场监督管理局、碧里乡政府等10人。专家组实地查验了项目实施现场，清点网箱数量和测量规格等，听取了项目实施情况汇报，审阅了相关材料，经质询和讨论，形成如下验收意见：

1. 项目单位提交的材料完整，符合《罗源县人民政府办公室关于印发〈罗源县海上养殖转型升级改造申报指南〉的通知》（罗政办〔2022〕3号）等文件的验收要求。

2. 项目建设地点为罗源县碧里乡牛澳口附近海域，新建高密度聚乙烯（HDPE）深水抗风浪网箱共84口，其中方形周长92.8米、数量66口；圆形周长90.7米、数量18口；配套养殖管理房2个、工作平台2个，面积合计300.3平方米（详见现场测量表）；配套固泊系统、网衣等。

3. 项目计划总投资4070万元。根据福建安信有限责任会计事务所出具的《专项审计报告》安信（2025）专审字第000153号审计认定，实际完成项目总投资4226.56万元（其中申请财政补助资金2016万元，企业自筹2210.56万元，并已取得正式税务发票2023.85万元，根据闽财建〔2018〕63号文件第十二条规定，正式发票已超出财政补助2016万元），占计划总投资的103.85%，项目经费使用合理。

综上所述，承担单位完成了《关于罗源县集锦鑫深水抗风浪网箱建设项目立项的批复》（罗农综〔2024〕226号）的建设内容及要求，专家组一致同意通过验收。

专家组签字：



2025年5月9日

罗源县集锦鑫深水抗风浪网箱建设项目验收现场测量

项目名称：罗源县集锦鑫深水抗风浪网箱建设项目

承担单位：福州集锦鑫海洋科技有限公司

现场随机抽查网箱建设区。各测量方形网箱和圆形网箱各一口，并测量平台面积。

一. 网箱

1. 方形网箱

周长：23.2x4=92.8m

浮管：直径 400mm 壁厚 30mm

扶手管：直径 110mm 壁厚 10mm

间隔 1.75m 高 1.0m

踏板：宽 1m，高 7.5cm

2. 圆形网箱

周长：90.7m

浮管：直径 400mm 壁厚 30mm

扶手管：直径 110mm 壁厚 10mm

踏板：宽 1.0m 高 7.5cm

现场测量方形网箱共有 66 口，圆形网箱 18 口

二. 平台

平台共有 4 处（包括 2 处警戒线），警戒线面积为 47.25m²

2 处平台面积分别为 100.3m²、105.52m² 合计 300.3m²

浮球：规格 900x600mm，重 10.8kg，壁厚 5.0mm

测量人：

王在义 杨锦

记录人：

杨锦

日期：2025 年 5 月 9 日