

罗源县2021年重点建设项目12月进度跟踪表

标注★为省重点项目▲为市重点项目

序号	项目名称	总投资 (万元)	2021年工作目标			1-12月完成投资 (万元)		
			计划投资 (万元)	其中：当年计划 开竣工项目		当月完 成投资	本年累 计完成 投资	投资完成 率 (%)
				开工 月份	建成或 部分建 成月份			
合计：199项		11711077	1724761.6			120424.4	1848290	107.16
1、在建项目（112项）		5642967	1313611.6			94989.4	1439001	109.55
1	福州德塔全球智能应急电源发电机组生产项目	30000	3000	无	无	286	3086	102.87
2	福建联塑新型环保建材家居项目	122000	20000	无	无	1300	20000	100.00
3	罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地	24600	2000	无	无	196	2076	103.80
4	福州台商投资区扩区松山片区基础设施建设项目	300000	40000	无	无	355	42265	105.66
5	宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目	1085730	300000	无	无	63658	382432	127.48
6	罗源宝钢德盛1600mm酸洗项目	68996	46996	无	10	0	46996	100.00
7	罗源宝钢德盛能源综合利用项目	25069	20069	无	12	0	20369	101.49
8	宝钢德盛钢铁生产线5G智慧提升工程	25677	5000	无	无	940	6010	120.20
9	罗源德胜喷墨薄型高档墙地砖生产项目	108000	6000	无	12	0	6000	100.00
10	福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目	203816	20000	无	无	567	20600	103.00
11	三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目一期工程	300000	127700	无	9	0	127700	100.00
12	三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目二期工程及年产130万吨H型钢生产线	450000	91500	无	12	0	91500	100.00

13	福建空分气体两套22000Nm ³ /h制氧项目	30000	5000	无	12	0	5000	100.00
14	永万年产120万m ³ 立方米预拌商品混凝土站	21000	100	无	3	0	100	100.00
15	物联云商配套项目（罗源闽光三桥）	5000	100	无	3	0	100	100.00
16	罗源县百乐建材加工产业园	31000	100	无	3	0	100	100.00
17	安之源铝合金耐火窗、钢质门、钢质窗防火窗生产项目	20000	100	无	3	0	100	100.00
18	香山小镇	280000	50000	无	无	2682	50012	100.02
19	亿阁一汀州云墅项目	30000	10000	无	12	0	10000	100.00
20	余家塘旧屋户区改造（龙鑫第一城（东方星城）A区、B区二期C区、F区、小学）	112760	42984	无	无	1900	45050	104.81
21	正荣悦璟台	100000	40000	无	无	200	40000	100.00
22	后张文化旅游项目	46000	36000	无	1	0	34123	94.79
23	罗源县莲西市场项目	5500	3000	无	2	0	2851	95.03
24	鑫瑞都酒店项目	28000	8000	无	1	0	7580	94.75
25	昌博集装箱项目	30000	10000	无	1	0	9010	90.10
26	鼎中源沥青混凝土生产项目	10000	3000	无	9	0	3000	100.00
27	畚乡里体育休闲运动项目	36000	10000	无	无	1000	10250	102.50
28	竹里缘旅游观光体验项目	11000	5000	无	12	200	6500	130.00
29	北山湾海滨休闲旅游观光项目	11000	4000	无	无	50	7880	197.00
30	畚族休闲旅游观光项目	27000	500	无	1	0	620	124.00
31	罗源休闲渔业旅游开发综合项目	300000	22000	无	无	1500	22000	100.00
32	福州港罗源湾港区碧里作业区6号泊位工程	66000	10000	无	无	700	10000	100.00

33	罗源县碧里乡黄先线Y001西洋至先锋段道路改建工程	1762	962.78	无	无	0	962.78	100.00
34	乡村振兴—碧里乡沿海村和临港企业自来水供水市工程（城乡供水一体化项目）	3306	1600	无	无	0	153.64	9.60
35	福州龙之家酒店	5800	1900	无	无	0	1900	100.00
36	西洋花卉苗木基地项目	37330	5600	无	无	150	6050	108.04
37	福建罗源海洋水产种质工程中心	10800	3000	无	无	0	3800	126.67
38	元逸生物科技综合开发项目	12000	350	无	2	0	350	100.00
39	井水旅游服务中心	10000	4000	无	无	285	4000	100.00
40	海洋生物制品技术研发	10320	1000	无	2	0	1000	100.00
41	泊鑫海上智慧平台	13000	1000	无	2	0	1000	100.00
42	海边渔家水产品加工	22000	500	无	3	0	500	100.00
43	佳鑫沃水产品育苗基地	11300	1800	无	无	280	1800	100.00
44	圣塘福益鑫南美白对虾养殖基地	22800	2400	无	无	200	2400	100.00
45	北方岩虫集约化养殖技术集成开发项目	30000	4000	无	无	300	4019	100.48
46	年产100万吨装配式建筑原材料加工项目	38000	15000	无	无	1000	15000	100.00
47	日产3万袋绣球菌基地项目	35000	18000	无	无	1400	18000	100.00
48	洋北西湾红色旅游项目	15000	2000	无	6	0	2000	100.00
49	罗源新增中小河流治理项目	5791.55	2391.55	无	4	0	2391.55	100.00
50	生物分离秀珍菇液体菌种项目	15000	10000	无	无	700	10020	100.20
51	元匠壹号民宿文化旅游项目	15500	10000	无	无	700	10080	100.80
52	锦源纺织二期项目	27500	17000	无	无	1400	17000	100.00
53	中鑫现代建材集成循环生产项目	27500	19510	无	7	0	19510	100.00

54	年产700吨阀门机和管道配件加工项目	32550	5400	无	无	235	6088	112.74
55	海聚建筑材料制品加工项目	42800	8150	无	12	0	8400	103.07
56	华飞复合材料包装箱建设项目	33700	4150	无	3	0	4150	100.00
57	一棵树木制品家具生产项目	31800	3520	无	3	0	3520	100.00
58	固顺工程机械设备建设项目	40000	9200	无	无	829	12457	135.40
59	强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭项目	31580	7830	无	无	580	7873	100.55
60	壹十壹木制品家具生产项目	34000	3630	无	3	0	3630	100.00
61	萍晴日用化妆品项目	30000	7000	无	无	300	7000	100.00
62	奥特龙非标自动化设备生产项目	10000	1000	无	12	0	1050	105.00
63	旗峰健保养生基地项目	10000	1600	无	3	0	1600	100.00
64	汇佰佳禽业发展项目	11200	4000	无	无	200	4000	100.00
65	生春源速溶茶生产升级改造项目	10050	2050	无	12	0	2050	100.00
66	迪盛和食用菌综合开发项目	11000	800	无	2	0	800	100.00
67	康科黑布林休闲观光项目	15000	6000	无	无	300	6500	108.33
68	润林生态度假山庄项目	19000	6000	无	无	200	7000	116.67
69	深坑翰星文旅项目	10000	4000	无	无	200	4000	100.00
70	高频焊接金属制品制造项目	23800	6000	无	无	200	10230	170.50
71	溟溪古民居建设项目	13000	7000	无	无	500	7500	107.14
72	小时候生态农场旅游开发项目	10000	1000	无	1	0	1000	100.00
73	白塔乡红色教育研学基地项目	5110	2110	无	12	150	2300	109.00
74	飞煌水泥构件、预制品生产项目	30000	13500	无	12	0	13500	100.00

75	阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目	45000	8000	无	无	0	10680	133.50
76	飞煌水泥构件、预制品生产技术升级改造项目	15400	8400	无	12	500	7500	89.29
77	港造利木塑板、型材制造项目	21000	6500	无	6	500	7100	109.23
78	新馨全自动蛋鸡生态养殖项目	13800	7000	无	12	500	7500	107.14
79	七境堂茶业项目	20000	3000	无	12	0	3050	101.67
80	钢志杰新材料产业基地建设项目	30100	6000	无	12	0	6000	100.00
81	年产3万吨萤石球项目	30000	8000	无	12	300	8000	100.00
82	人造砂环保综合循环利用升级改造项目	10050	500	无	1	0	500	100.00
83	机制竹炭加工及再生资源综合利用项目	21500	2000	无	3	0	2000	100.00
84	废旧机动车拆解回收利用项目	10000	1600	无	11	90	1600	100.00
85	文武成康花卉景观基地项目	32050	2000	无	1	100	2000	100.00
86	新知青旅游休闲项目	14500	2000	无	无	110	2000	100.00
87	陶洋菌包生产基地项目	30300	3000	无	无	210	3000	100.00
88	飞竹红色文化旅游项目	14500	2500	无	无	150	2500	100.00
89	上地村旗岗山樱花园项目	12950	2000	无	无	90	2000	100.00
90	霍口水库安置房工程	56795	10000	无	9	0	10000	100.00
91	岗尾休闲旅游开发项目	10030	1500	无	无	20	1660	110.67
92	畚山水民宿开发项目	15000	1200	无	无	30	1480	123.33
93	罗源县霍口水库库区坝址至黄鹤(罗溪)公路改建工程	7883	2000	无	9	0	2000	100.00
94	塘下农业田园综合体项目	10000	2000	无	无	50	2110	105.50
95	山龙湾旅游开发项目	10286	2000	无	无	50	2100	105.00
96	亿旺利田园生态综合体项目	50000	4200	无	无	100	4350	103.57

97	罗源霍口水库工程	205188	15188	无	12	1188	15188	100.00
98	罗源县昌西水库工程	72080	10000	无	无	482.4	10003	100.03
99	罗源起步溪沈厝段防洪工程（右岸）	2630	2430	无	6	280	2430	100.00
100	罗源护国溪杭山至蒋店段防洪工程（左岸）	1524	974	无	6	0	974	100.00
101	罗源县洪洋溪洪洋至皇万段防洪工程	2060	1160	无	6	0	1160	100.00
102	罗源县安全生态水系项目	5008.14	100	无	1	0	100	100.00
103	罗源县公安局业务技术用房项目	6000	2000	无	无	57	1523.6	76.18
104	宝钢德盛经营管控系统项目	18955	5844.3	无	无	544	5900	100.95
105	罗源一中田径场馆、教学楼（复办初中部）	13477	5300	无	12	0	6195	116.89
106	新建凤南小学与凤南幼儿园	6720	100	无	3	0	100	100.00
107	福州民族小学项目	7981.35	100	无	3	0	100	100.00
108	罗源县松山镇区域性养老服务中心	1000	500	无	12	0	300	60.00
109	罗源县精神病防治院医学观察隔离病房项目	1100	900	无	6	0	900	100.00
110	罗源县医院感染性疾病科负压病房改建项目	8215	1189	无	无	205	1189	100.00
111	罗源县城环境综合改造提升项目	34940	10500	无	无	3790	30090	286.57
112	罗源县老城区文化街区保护（罗中路闽源段、溪尾街）工程	6497	3823	无	3	0	3823	100.00
2. 计划新开工（73项）		4010613	384750			24180	381336	99.11
113	宝钢德盛厂区西侧红土镍矿原料场技术改造项目	28830	6000	4	无	850	7230	120.50
114	原料场智能升级改造项目	36000	36000	3	12	1	36004	100.01

115	烧结系统超低排放改造工程	40000	20000	3	无	275	20800	104.00
116	福建亿鑫钢铁有限公司封闭式料场改造工程项目	10850	7000	7	无	870	8740	124.86
117	宝太110万吨冷轧项目	500000	2500	9	无	520	3032	121.28
118	福建罗源智海环保科技有限公司高分子材料制造项目	30000	3000	3	无	50	3055	101.83
119	冷链食品加工、物流项目	30000	3000	3	无	70	3095	103.17
120	林氏恒业木制品家具生产项目	30000	3000	3	无	450	3020	100.67
121	丽景珍贵树种智能化培育示范基地项目	10000	5000	3	无	320	5275	105.50
122	凤山公园二期项目	5000	2500	3	无	200	2850	114.00
123	凤川生态公园项目	5600	3000	6	无	210	3316	110.53
124	罗源县“一区三镇”松山组团发展项目	51707	20000	6	无	200	10600	53.00
125	畚族红色文化旅游项目	11300	3300	6	无	350	3325	100.76
126	书香小镇文旅项目	95000	5000	11	无	50	575	11.50
127	选屿红色旅游项目	13000	3000	1	无	450	3230	107.67
128	绿色不锈钢物流园项目	38000	5000	5	无	500	5190	103.80
129	“卖纸拉回收”城市回收服务平台项目	10214	2000	3	无	200	2035	101.75
130	华达客运5G智慧管理系统项目	11300	2000	7	无	300	2090	104.50
131	福州市罗源东銻原油地下水封洞库项目	1300000	20000	12	无	0	11300	56.50
132	牛澳星耀深水网箱综合开发项目	12400	4000	1	无	150	4000	100.00
133	富联兴（碧里）水产品集散配送中心	10500	4000	1	无	0	4000	100.00
134	大来藻类研发培育基地	8000	4000	1	无	0	4200	105.00

135	船舶修理能力提升技改工程项目	10000	10000	3	无	150	10550	105.50
136	滨海美食街综合开发项目	8500	3500	1	无	0	3500	100.00
137	金顺格物流产业园	12000	4000	1	无	500	4000	100.00
138	厝民文化街区	18000	4000	4	无	800	4516	112.90
139	海产品物流综合管理基地	15000	2000	3	无	181	2000	100.00
140	鉴江洋屿海产品分拣加工基地	30000	3000	6	无	320	3000	100.00
141	源林海产品加工及销售贸易项目	46000	4000	6	无	460	4000	100.00
142	闽东北(鉴江镇)海洋生物科技产业园	70000	5000	3	无	378	5000	100.00
143	LED智能透明显示屏生产制造项目	38000	3000	1	无	230	3000	100.00
144	圆屿一号度假酒店	16000	2000	2	无	148	2000	100.00
145	中农绿源生态休闲农庄	10900	2000	2	无	150	2025	101.25
146	鉴江海上物业管理中心	8000	2000	6	无	200	2010	100.50
147	SPC地板新材料技术推广项目	38000	8000	7	无	1000	16060	200.75
148	年产20万吨固体成型燃料二期项目	10000	4000	7	无	400	4500	112.50
149	滨源百合生物产业链项目	40000	8000	1	无	400	8280	103.50
150	福建矿业商务核算中心项目	6000	2500	5	无	100	2700	108.00
151	榕树休闲文旅项目	7000	2000	6	无	200	2400	120.00
152	科建建筑材料生产建设项目	43880	9500	1	无	749	9538	100.40
153	蛋类食品加工技术升级改造建设项目	25200	1200	3	无	81	1321	110.08
154	年产700吨阀门机和管道配件加工项目技术升级改造	27000	1200	3	无	69	1483	123.58
155	海聚建筑材料制品加工项目技术升级改造	27300	1200	3	无	75	1429	119.08

156	洪洋乡民生基础设施项目	5332	2850	7	无	380	2886	101.26
157	津泰年产3000吨塑料单丝项目	37000	8000	3	无	692	8032	100.40
158	润煌年产2万吨新型塑料管道项目	37600	3000	5	12	83	3334	111.13
159	盛嘉钢化中空安全玻璃生产建设项目	35700	3400	5	12	115	3741	110.03
160	禹顺泰年产20万套配电箱新型建筑材料制品生产项目	32400	3700	7	无	623	3749	101.32
161	新景驰锐新材料钢结构制造项目	38000	8000	9	无	300	8000	100.00
162	玻璃钢一体化环保设备制造项目	32000	8000	2	无	400	8000	100.00
163	家石盾智慧文化旅游项目	10000	6000	3	无	300	6000	100.00
164	罗源泽海新型节能环保建材项目	157000	5000	12	无	2800	5600	112.00
165	地恒多功能干粉砂浆技术升级改造项目	15000	6000	6	无	500	6500	108.33
166	庭前休闲农庄旅游项目	11000	6000	3	无	500	6500	108.33
167	南洋乡村生态观光旅游项目	30000	6000	7	无	500	6500	108.33
168	七境石碧山庄项目	500000	10000	3	无	1000	10000	100.00
169	七境茶叶加工项目	30000	10000	3	无	0	10000	100.00
170	年产2亿块环保透水砖、仿石路沿石项目	30000	6000	3	无	0	6000	100.00
171	快连建工技改项目	12000	8000	3	12	0	8000	100.00
172	西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目	50000	300	10	无	0	0	0.00
173	研学旅行营地项目	20000	10000	5	无	2000	10000	100.00
174	锦齐“互联网+”信息服务创意项目	5000	1000	7	无	40	1000	100.00
175	月半山生态旅游综合体项目	14100	2500	1	无	140	2500	100.00
176	梧峰生态观光茶园项目	13000	2000	1	无	90	2000	100.00

177	仓前红色文化旅游项目	21750	3000	4	无	130	3000	100.00
178	丰余红色文化旅游项目	26350	3000	5	无	170	3000	100.00
179	坤建大数据信息平台项目	5000	3000	3	无	80	3050	101.67
180	高山反季节特色农产品种植项目	15000	5000	3	无	300	5020	100.40
181	牛姆山登高望远休闲旅游项目	18000	5000	6	无	330	5100	102.00
182	福湖畬风文旅精品旅游项目	12000	4000	6	无	100	3550	88.75
183	罗源县松山镇城市社区嵌入式家园	1000	200	12	无	0	0	0.00
184	中房镇公益性公墓	900	300	9	无	0	0	0.00
185	鉴江镇公益性公墓	1000	100	12	无	0	0	0.00
3. 预备（14项）		2057497	26400			1255	27953	105.88
186	电子产品及汽车配件项目	30000	0	无	无	0	0	0.00
187	智能电网配套工厂建设项目	50000	0	无	无	0	0	0.00
188	福建省恒益建材科技产业园	50000	5000	无	无	355	5420	108.40
189	北山红色旅游开发项目	9300	800	无	无	300	1335	166.88
190	建筑及工业废弃物再生资源利用项目	35000	500	无	无	0	200	40.00
191	兴闽威岩棉保温材料生产线扩建项目	20000	1000	无	无	320	1388	138.80
192	瓷语陶艺文旅项目	13100	700	无	无	50	1040	148.57
193	竹朴乡畬院文旅综合项目	49500	1200	无	无	230	1310	109.17
194	罗源湾北岸公共输送廊道项目	350000	5000	无	无	0	5000	100.00
195	福州港罗源湾港区将军帽作业区5#、6#泊位工程	250000	10000	无	无	0	10000	100.00

196	福州港罗源湾港区碧里作业区5#泊位扩能改造项目	37000	2000	无	无	0	2200	110.00
197	闽东北滨海康养产业示范区	1050000	0	无	无	0	0	0.00
198	西兰隧道建设项目	78597	100	无	无	0	30	30.00
199	官山隧道建设项目	35000	100	无	无	0	30	30.00

当年开竣工月份	责任单位	备注
	台商区	★
	台商区	▲
	台商区	▲
	台商区	▲
	开发区	★
9月竣工	开发区	★
9月竣工	开发区	★
	开发区	
11月竣工	开发区	★
	开发区	★
9月竣工	开发区	★
11月竣工	开发区	★

9月竣工	开发区	▲
3月竣工	开发区	
3月竣工	开发区	
3月竣工	开发区	
3月竣工	开发区	
	凤山镇	▲
11月竣工	凤山镇	▲
	凤山镇	
	凤山镇	
1月竣工	凤山镇	
2月竣工	凤山镇	
1月竣工	凤山镇	
2月竣工	凤山镇	
8月竣工	松山镇	▲
	松山镇	▲
	松山镇	
	松山镇	
1月竣工	松山镇	
	碧里乡	★
	碧里乡	

	碧里乡	
	碧里乡	
6月竣工	碧里乡	
	碧里乡	▲
9月竣工	碧里乡	
3月竣工	碧里乡	
	鉴江镇	▲
2月部分竣工	鉴江镇	
3月部分竣工	鉴江镇	
2月部分竣工	鉴江镇	
	鉴江镇	
	鉴江镇	
	鉴江镇	
	起步镇	▲
	起步镇	▲
7月竣工	起步镇	
3月竣工	起步镇	
	起步镇	▲
	起步镇	▲
	起步镇	▲
7月竣工	起步镇	

	洪洋乡	▲
6月竣工	洪洋乡	
1月竣工	洪洋乡	
1月竣工	洪洋乡	
	洪洋乡	▲
	洪洋乡	▲
3月竣工	洪洋乡	
	中房镇	▲
8月竣工	中房镇	
8月竣工	中房镇	
	中房镇	▲
8月竣工	中房镇	
3月竣工	中房镇	
	中房镇	
	中房镇	
	中房镇	
	白塔乡	▲
	白塔乡	
1月竣工	白塔乡	
	白塔乡	
9月竣工	白塔乡	▲

10月竣工	白塔乡	▲
	白塔乡	
6月部分竣工	白塔乡	
	白塔乡	
9月竣工	西兰乡	▲
6月竣工	西兰乡	
	西兰乡	
1月竣工	西兰乡	
3月竣工	西兰乡	
11月竣工	飞竹镇	▲
	飞竹镇	
	飞竹镇	
	飞竹镇	
	飞竹镇	
	飞竹镇	
9月竣工	霍口乡	▲
	霍口乡	
	霍口乡	
9月竣工	霍口乡	▲
	霍口乡	
	霍口乡	
	霍口乡	

	罗源县霍口水库及引水工程建设指挥部	★
	昌西水库建设指挥部	★
	水利局	
6月竣工	水利局	
7月竣工	水利局	
1月竣工	水利局	
	公安局	
	工信局	
11月竣工	教育局	▲
1月竣工	教育局	
1月竣工	教育局	
	民政局	
6月竣工	卫健局	
	卫健局	
	住建局	★
4月竣工	住建局	
4月开工	开发区	
3月开工	开发区	

3月开工	开发区	
7月开工	开发区	
9月开工	开发区	
3月开工	开发区	
3月开工	开发区	
3月开工	开发区	
3月开工	凤山镇	
3月开工	凤山镇	
6月开工	凤山镇	
3月开工	松山镇	▲
6月开工	松山镇	
	松山镇	
1月开工	松山镇	
3月开工	松山镇	
3月开工	松山镇	
7月开工	松山镇	
	碧里乡	★
1月开工	碧里乡	
1月开工 10月竣工	碧里乡	
1月开工 11月竣工	碧里乡	

3月开工	碧里乡	
1月开工 11月竣工	碧里乡	
1月开工	碧里乡	
2月开工	鉴江镇	▲
3月开工	鉴江镇	
6月开工	鉴江镇	
6月开工	鉴江镇	
3月开工	鉴江镇	
1月开工	鉴江镇	
2月开工	鉴江镇	
3月开工	鉴江镇	
6月开工	鉴江镇	
2月开工	起步镇	
7月开工	起步镇	
1月开工	起步镇	
5月开工	起步镇	
6月开工	起步镇	
1月开工	洪洋乡	
3月开工	洪洋乡	
3月开工	洪洋乡	
3月开工	洪洋乡	

7月开工	洪洋乡	
3月开工	洪洋乡	
5月开工	洪洋乡	
5月开工	洪洋乡	
7月开工	洪洋乡	
4月开工	中房镇	
2月开工	中房镇	
3月开工	中房镇	
11月开工	白塔乡	▲
6月开工	白塔乡	
1月开工	白塔乡	
7月开工	白塔乡	
3月开工	西兰乡	
3月开工 11月竣工	西兰乡	
3月开工 12月竣工	西兰乡	
3月开工 6月竣工	西兰乡	
	西兰乡	
5月开工 10月竣工	西兰乡	
7月开工	飞竹镇	
3月开工	飞竹镇	
4月开工	飞竹镇	

4月开工	飞竹镇	
5月开工	飞竹镇	
3月开工	霍口乡	
3月开工	霍口乡	
7月开工	霍口乡	
6月开工	霍口乡	
	民政局	
	民政局	
	民政局	
	台商区	▲
	台商区	▲
11月开工	开发区	▲
5月开工	松山镇	
	松山镇	
5月开工	松山镇	
5月开工	松山镇	
6月开工	松山镇	
	碧里乡	
	碧里乡	

	碧里乡	
	鉴江镇	▲
	交运局	▲
	交运局	▲

罗源县2021年市重点建设项目12月进度跟踪表

标注★为省重点项目▲为市重点项目

序号	项目名称	总投资 (万元)	2021年工作目标			责任单位填报 完成投资(万元)			1-10月固投系统 完成投资(万元)			1-12月完成投资 (万元)			当年开 竣工月 份	形象进度	责任 单位	备注
			计划投资 (万元)	其中：当年计 划开竣工项目		当月完 成投资	本年累 计完 成投资	投资完 成率 (%)	当月完 成投资	本年累 计完 成投资	投资完 成率 (%)	当月完 成投资	本年累 计完 成投资	投资完 成率 (%)				
				开工 月份	建成或 部分建 成月份													
合计：50项		7065337.4	1024583			95520	1130917	110.38				90594.4	1130731	110.36		序时进度100%		
一、在建项目40项		4247034	975383			91365	1092221	111.98				86439.4	1093435	112.10				
1	福州德塔全球智能应急电源发电机组生产项目	30000	3000	无	无	286	3086	102.87				286	3086	102.87		二期建设已完成场地平整以及桩基施工等工作，目前二期厂房设计调整完成，重新招投标阶段，施工合同、监理合同审核中。	台投区	★
2	福建联盟新型环保建材家居项目	122000	20000	无	无	2300	20000	100.00				1300	20000	100.00		一期项目车间一、四已开始试生产，车间三，办公楼、宿舍楼、饭堂、检测中心封顶已完成，二期项目车间六、七、八、九、十已基本建成，正在进行附属工程。	台投区	▲
3	罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地	24600	2000	无	无	196	2076	103.80				196	2076	103.80		7号厂房主体建设、附属工程建设完成，完成规划验收、正在办理总验收和消防验收。	台投区	▲
4	福州台商投资区扩区松山片区基础设施建设项目	300000	40000	无	无	3396.55	36910.74	92.28				1396	41910	104.78		福州台商投资区松山片区完成场地整理（填方）999.57万m³，完成场地整理（填方）面积5434.1亩，其中A片区完成面积4641.1亩，B片区完成面积793亩；B片区滞洪区已完工验收，滨江路已竣工验收；罗源湾开发区松山片区大、小荻片防洪排涝工程（二期）完成堤身加载土约26.8万m³；福州台商投资区松山A片区内河水系及滞洪区工程完成滞洪区左岸D3-D8区堤身填筑四级加载土、D1和D2砂垫层及塑料排水板；滞洪区右岸、2#及3#支渠正在进行抽真空及堤身加载土施工；松岐中路（含	台投区	▲
5	宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目	1085730	300000	无	无	63658	382432	127.48				63658	382432	127.48		正在进行土建施工，部分厂房进行钢结构安装。	开发区	★
6	罗源宝钢德盛1600mm酸洗项目	68996	46996	无	10	0	46996	100.00				0	46996	100.00	9月竣工	项目已竣工。	开发区	★
7	罗源宝钢德盛能源综合利用项目	25069	20069	无	12	0	20069	100.00				0	20369	101.49	9月竣工	项目已竣工。	开发区	★
10	罗源德胜喷墨薄型高档墙地砖生产项目	108000	6000	无	12	0	6000	100.00				125	6000	100.00	11月竣工	项目已竣工。	开发区	★
11	福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目	203816	20000	无	无	567	20600	103.00				567	20600	103.00		1.焦炉本体桩基完成100%，焦炉周边桩基施工（包括SCP机轨道、熄焦车轨道、烟道等）完成70%。 2.正在进行2#焦炉基础施工，已完成土方开挖、垫层浇筑、部分基础钢筋安装。 3.基本完成封闭料场主体结构制作、安装；正在进行煤场及通廊相关超低排放、消防等设备采购。 4.生产调度中心建设已完成桩基施工、土方开挖、垫层浇筑、基础浇筑，正在进行一层模板、钢筋施工。 5.已完成保产皮带建设，已完成原湿熄焦筛焦楼、运焦2#皮带通廊、运焦3#皮带通廊拆除；已完成原北、南煤库拆除。	开发区	★

序号	项目名称	总投资 (万元)	2021年工作目标			责任单位填报 完成投资(万元)			1-10月固投系统 完成投资(万元)			1-12月完成投资 (万元)			当年开 竣工月份	形象进度	责任 单位	备注
			计划投资 (万元)	其中：当年计 划开工竣工项目		当 月完 成投 资	本 年累 计完 成投 资	投 资完 成率 (%)	当 月完 成投 资	本 年累 计完 成投 资	投 资完 成率 (%)	当 月完 成投 资	本 年累 计完 成投 资	投 资完 成率 (%)				
				开 工 月 份	建 成或 部分 建 成 月 份													
8	三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目一期工程	300000	127700	无	9	0	127700	100.00				0	127700	100.00	9月竣工	项目已竣工。	开发区	★
9	三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目二期工程及年产130万吨H型钢生产线	450000	91500	无	12	0	91500	100.00				0	91500	100.00	11月竣工	项目已竣工。	开发区	★
12	福建空分气体两套22000Nm ³ /h制氧项目	30000	5000	无	12	0	5000	100.00				0	5000	100.00	9月竣工	已基本完成设备安装调试。	开发区	▲
13	香山小镇	280000	50000	无	无	2682	50012	100.02				2682	50012	100.02		正在进行二期洋房小区地面建设，以及三期房屋建设。	凤山镇	▲
14	亿阁一汀州云墅项目	30000	10000	无	12	0	10000	100.00				0	10000	100.00	11月竣工	已建成投入使用。	凤山镇	▲
15	鼎中源沥青混凝土生产项目	10000	3000	无	9	0	3000	100.00				0	3000	100.00	8月竣工	项目已竣工	松山镇	▲
16	畚乡里体育休闲运动项目	36000	10000	无	无	1000	10250	102.50				1000	10250	102.50		完成竹里路段樱花步道示范点400米道路建设，正在进行其他路段路基开发施工。	松山镇	▲
17	罗源休闲渔业旅游开发综合项目	300000	22000	无	无	1600	22000	100.00				1500	22000	100.00		休闲设施基础及牛澳入口道路施工、管道铺设，办公大楼建设。	碧里乡	★
18	西洋花卉苗木基地项目	37330	5600	无	无	150	6050	108.04				150	6050	108.04		开展花卉苗木种植，采购苗种，安装设备，完善园区道路建设。	碧里乡	▲
19	井水旅游服务中心	10000	4000	无	无	285	4000	100.00				285	4000	100.00		正在进行景区场外绿化建设及道路基础设施建设	鉴江镇	▲
22	年产100万吨装配式建筑原材料加工项目	38000	15000	无	无	1000	15000	100.00				1000	15000	100.00		第一栋厂房投入使用，进行厂区山体开挖，土地平整。	起步镇	▲
20	日产3万袋绣球菌基地项目	35000	18000	无	无	1400	18000	100.00				1400	18000	100.00		完成厂区道路建设、进行养菌房、无菌接种车间、出菇区、培养房建设	起步镇	▲
21	生物分离秀珍菇液体菌种项目	15000	10000	无	无	700	10020	100.20				700	10020	100.20		厂房内部建设，进行恒温养菌房、堆料场、机房以及相关配套设施建设。	起步镇	▲
23	元匠壹号民宿文化旅游项目	15500	10000	无	无	700	10080	100.80				700	10080	100.80		完成民宿外部装修，进行展览馆、书院、桃李林建设。	起步镇	▲
24	锦源纺织二期项目	27500	17000	无	无	1400	17000	100.00				1400	17000	100.00		完成办公楼主体工程，目前正在进行厂房钢结构施工。	起步镇	▲
26	年产700吨阀门机和管道配件加工项目	32550	5400	无	无	235	6088	112.74				235	6088	112.74		已完成厂房主体结构建设、设备安装等，正在进行设备调试。	洪洋乡	▲
25	固顺工程机械设备建设项目	40000	9200	无	无	829	12457	135.40				829	12457	135.40		已完成厂房主体结构建设、内部装修，设备安装工程等，正在进行试生产。	洪洋乡	▲

序号	项目名称	总投资 (万元)	2021年工作目标			责任单位填报 完成投资(万元)			1-10月固投系统 完成投资(万元)			1-12月完成投资 (万元)			当年开 竣工月份	形象进度	责任 单位	备注
			计划投资 (万元)	其中：当年计 划开竣工项目		当 月完 成投 资	本 年累 计完 成投 资	投 资完 成率 (%)	当 月完 成投 资	本 年累 计完 成投 资	投 资完 成率 (%)	当 月完 成投 资	本 年累 计完 成投 资	投 资完 成率 (%)				
				开 工 月 份	建 成或 部分 建 成 月 份													
27	强迪纶年产8000吨无纺布及6000吨纱锭项目	31580	7830	无	无	580	7873	100.55				580	7873	100.55		正在进行厂房主体结构建设、设备安装工程。	洪洋乡	▲
28	萍晴日用化妆品项目	30000	7000	无	无	300	7000	100.00				300	7000	100.00		完成日用品车间、植物提取车间、办公区建设，正在建设厂房、仓库、宿舍区以及相关配套设施。	中房镇	▲
29	汇佰佳禽业发展项目	11200	4000	无	无	200	4000	100.00				200	4000	100.00		已完成护坡、办公楼、宿舍楼、供水房、消毒室。正在进行园区配套道路、仓库、停车场建设。	中房镇	▲
30	高频焊接金属制品制造项目	23800	6000	无	无	200	10230	170.50				200	10230	170.50		已购置新增设备，并进行生产线安装、调试并试生产。	白塔乡	▲
31	飞煌水泥构件、预制品生产项目	30000	13500	无	12	300	14500	107.41				0	13500	100.00	9月竣工	完成设备安装调试，进行试生产。	白塔乡	▲
32	阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设	45000	8000	无	无	200	11080	138.50				200	11080	138.50	10月竣工	完成办公楼、宿舍楼、厂房建设，正在安装、调试设备。	白塔乡	▲
33	七境堂茶业项目	20000	3000	无	12	0	3050	101.67				0	3050	101.67	9月竣工	基本完成	西兰乡	▲
34	废旧机动车拆解回收利用项目	10000	1600	无	11	90	1600	100.00				90	1600	100.00	11月竣工	完成废旧机动车拆解厂房主体以及办公楼、员工宿舍建设，进行厂区基础设施及相关配套设施建设，设备入场安装调试。	飞竹镇	▲
35	霍口水库安置房工程	56795	10000	无	9	0	10000	100.00				0	10000	100.00	9月竣工	目前已基本完成竣工，正在进行零星收尾	霍口乡	▲
36	罗源县霍口水库库区坝址至黄鹤(罗溪)公路改建工程	7883	2000	无	9	240	1515	75.75				0	2000	100.00	9月竣工	6#、7#墩悬浇梁已浇筑第10节、8#墩悬浇梁第12节已浇筑完成。	霍口乡	▲
37	罗源霍口水库工程	205188	15188	无	12	1188	15188	100.00				1188	15188	100.00		1.大坝工程：主坝浇筑至EL174，进水口浇筑至EL184.5，累计完成混凝土50.85万m³，副坝填筑至EL177，填筑完成约4.0万m³。2.厂房工程：主、副厂房已封顶；开关站已封顶；停机放水闸室已封顶，停机放水球阀设备安装；1、2、3#机墩风罩▽114.6~▽121.1支模；厂区道路路面稳定层施工；累计完成混凝土5.41万m³。3.机电设备安装工程：厂区工业电视管理预埋；上电缆层桥架托盘安装。4.过鱼设施工程。2021年1月5日经水利部批复，项目选址论证报告于2021年10月12日通过专家评审并已经县政府审批，目前正在开展用地预审工作。	罗源县霍口水库及引水工程建设指挥部	★

序号	项目名称	总投资 (万元)	2021年工作目标			责任单位填报 完成投资(万元)			1-10月固投系统 完成投资(万元)			1-12月完成投资 (万元)			当年开 竣工月 份	形象进度	责任 单位	备注
			计划投资 (万元)	其中：当年计 划开工项目		当 月 完 成 投 资	本 年 累 计 完 成 投 资	投 资 完 成 率 (%)	当 月 完 成 投 资	本 年 累 计 完 成 投 资	投 资 完 成 率 (%)	当 月 完 成 投 资	本 年 累 计 完 成 投 资	投 资 完 成 率 (%)				
				开 工 月 份	建 成 或 部 分 建 成 月 份													
38	罗源县昌西水库工程	72080	10000	无	无	1322.2	10003	100.03				482.4	10003	100.03	1、临建工程 1)场内主要施工便道及临建、临电设施基本完成，满足目前施工需求；2)砂石加工、砼拌和系统土建工程基本完成，拌和系统安装完成，砂石系统设备及钢结构安装完成，正在进行皮带机设备安装施工；3)1#弃渣场前期工程已施工完成，正在跟进边坡石渣理砌及排洪渠施工。 2、导(截)流工程 1)导流工程施工完成，于9月8日分部验收已通过，已过流；2)围堰已开始施工，12月5日上游围堰全部施工完成，正在准备下游围堰施工。 3、主体工程 1)大坝左、右岸已开挖完成，正在进行11~13#坝段(河床EL210~EL203)施工，土石方累计开挖完成约100.5万m³；2)左、右锚喷支护共完成约44500 m²正在与开挖同步向下支护；3)进场道路开挖、挡墙及管涵基本完成，路面混凝土完成3750m，正在进行庙宇段箱涵施工。4)上坝路路面及排水系统施工完成，具备通车条件。5)安置点配套主体工程基本完成。	昌西水库建设指挥部	★	
39	罗源一中田径场馆、教学楼(复办初中部)	13477	5300	无	12	0	6195	116.89				0	6195	116.89	11月竣工	项目已完成竣工验收。	教育局	▲
40	罗源县城区环境综合改造提升项目	34940	10500	无	无	4360	33660	320.57				3790	30090	286.57		已完成：站前路、站前路绿化带苗木种植、管理房装修、岐鹤路人行道铺装、凤梅生态公园二期绿化种植、渡头园路铺装及绿化提升、莲花山堤坝桩基、岐头桥至五里大桥段景观眺台及透水混凝土园路；莲花山广场松山地块园路铺装及停车场、罗宁古道才翁石段到新亭段古官道步道铺装及绿化种植。下一步计划：整体项目已进入收尾阶段，各子项目验收，并投入运营。	住建局	★
二、计划新开工项目4项		1524706.4	49000			3800	33216	67.79				3800	31816					
41	罗源县“一区三镇”松山组团发展项目	49706.37	20000	6	无	200	10400	52.00				200	10400	52.00	3月开工	山哈集市基本建成，进行部分配套设施建设，完成PPP招标，正进行环畲村道、知青道路施工设计等准备。	松山镇	▲
42	福州市罗源东叁原油地下水封洞库项目	1300000	20000	12	无	0	12700	63.50				0	11300	56.50		环境风险评估报告正在进行第二次调整；安评报告已完成编撰，项目控制性详细规划以及选址论证已完成专家评审。	碧里乡	★
43	厝民文化街区	18000	4000	4	无	800	4516	112.90				800	4516	112.90	2月开工	正在进行厝家博物馆内装修及室内水电设施建设	鉴江镇	▲
44	罗源泽海新型节能环保建材项目	157000	5000	12	无	2800	5600	112.00				2800	5600	112.00	11月开工	完成备案、用地选址、社会稳定风险评估、环境影响评价等前期工作，正在进行场地三通一平。	白塔乡	▲
三、预备项目6项		1293597	200			355	5480	2740.00				355	5480	2740.00				
45	电子产品及汽车配件项目	30000	0	无	无	0	0	0.00				0	0	0.00		已重新备案，总平图、单体设计已通过，已完成工规，正在办理单体设计编制、水保等前期手续。	台江区	▲

序号	项目名称	总投资 (万元)	2021年工作目标			责任单位填报 完成投资（万元）			1-10月固投系统 完成投资（万元）			1-12月完成投资 (万元)			当年开 竣工月 份	形象进度	责任 单位	备注
			计划投资 (万元)	其中：当年计 划开工项目		当月完 成投资	本年累 计完 成投资	投资完 成率 (%)	当月完 成投资	本年累 计完 成投资	投资完 成率 (%)	当月完 成投资	本年累 计完 成投资	投资完 成率 (%)				
				开工 月份	建成或 部分建 成月份													
46	智能电网配套工厂建设项目	50000	0	无	无	0	0	0.00				0	0	0.00		项目总平及管综基本通过，正在办理工规等前期手续。	台投区	▲
47	福建省恒益建材科技产业园	50000	0	无	无	355	5420	0.00				355	5420	0.00	11月开工	正在进行桩基施工。	开发区	▲
48	闽东北滨海康养产业示范区	1050000	0	无	无	0	0	0.00				0	0	0.00		1、盐场地块养殖户清退工作已基本完成。2. 选定盐场旁边佛角山、程家洋岭头门两处取土点，委托福建海达勘测规划有限公司（丙级测绘资质）测量盐场内水域面积所需填方量。目前已完成土方计算报告编制工作。3. 以盐场地块为中心，结合国土空间规划开展鉴江镇国土空间规划工作，目前正在进行前期工作。4. 已与金辉集团签订框架协议。	鉴江镇	▲
49	西兰隧道建设项目	78597	100	无	无	0	30	30.00				0	30	30.00		该项目已向省市申请纳入省道规划，目前已完成项目工程可行性研究报告编制，待省道规划通过后，即按照省道建设程序推进。	交运局	▲
50	官山隧道建设项目	35000	100	无	无	0	30	30.00				0	30	30.00		已委托省交规院编制完成项目工程可行性研究报告初稿。正在对接县住建局商讨项目建设资金筹措事宜。	交运局	▲

罗源县2021年重

标注★为省重点项目▲为市重点项目

序号	项目名称	总投资 (万元)	2021年工作目标			责任单位填报 完成投资(万元)			1-10 完成
			计划投资 (万元)	其中：当年计 划开竣工项目		当月完 成投资	本年累 计完成 投资	投资完成 率 (%)	
				开工 月份	建成或 部分建 成月份				
合计：13项		4183819	587953			72981	791934	134.69	
1、在建项目（12项）		2883819	567953			72981	779234	137.20	
1	福州德塔全球智能应急电源发电机组生产项目	30000	3000	无	无	286	3086	102.87	
2	宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目	1085730	195000	无	无	63658	382432	196.12	
3	罗源宝钢德盛1600mm酸洗项目	68996	46996	无	10	0	46996	100.00	
4	罗源宝钢德盛能源综合利用项目	25069	20069	无	12	0	20069	100.00	
5	罗源德胜喷墨薄型高档墙地砖生产项目	108000	6000	无	12	0	6000	100.00	
6	福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目	203816	20000	无	无	567	20600	103.00	
7	三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目一期工程	300000	127700	无	9	0	127700	100.00	
8	三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目二期工程及年产130万吨H型钢生产线	450000	91500	无	12	0	91500	100.00	
9	罗源休闲渔业旅游开发综合项目	300000	22000	无	无	1600	22000	100.00	

10	罗源霍口水库工程	205188	15188	无	12	1188	15188	100.00	
11	罗源县昌西水库工程	72080	10000	无	无	1322.2	10003	100.03	
12	罗源县城环境综合改造提升项目	34940	10500	无	无	4360	33660	320.57	
2. 预备项目 (1项)		1300000	20000			0	12700	63.50	
13	福州市罗源东銓原油地下水封洞库项目	1300000	20000	12	无	0	12700	63.50	

点建设项目12月进度跟踪表

1-12月固投系统 投资（万元）		1-12月完成投资 （万元）			当年开 竣工月 份
本年累 计完成 投资	投资完 成率 （%）	当月完 成投资	本年累 计完成 投资	投资完 成率 （%）	
		71471.4	787264	133.90	
		71471.4	775964	136.62	
		286	3086	102.87	
		63658	382432	196.12	
		0	46996	100.00	9月竣工
		0	20369	101.49	9月竣工
		0	6000	100.00	11月竣 工
		567	20600	103.00	
		0	127700	100.00	9月竣工
		0	91500	100.00	11月竣 工
		1500	22000	100.00	

		1188	15188	100.00	
		482.4	10003	100.03	
		3790	30090	286.57	
		0	11300	56.50	
		0	11300	56.50	

形象进度	责任单位	备注
序时进度100%		
二期建设已完成场地平整以及桩基施工等工作，目前二期厂房设计调整完成，重新招投标阶段，施工合同、监理合同审核中。	台投区	★
正在进行土建施工，部分厂房进行钢结构安装。	开发区	★
项目已竣工。	开发区	★
项目已竣工。	开发区	★
项目已竣工。	开发区	★
1. 焦炉本体桩基完成100%，焦炉周边桩基施工（包括SCP机轨道、熄焦车轨道、烟道等）完成70%。 2. 正在进行2#焦炉基础施工，已完成土方开挖、垫层浇筑、部分基础钢筋安装。 3. 基本完成封闭料场主体钢结构制作、安装；正在进行煤场及通廊相关超低排放、消防等设备采购。 4. 生产调度中心建设已完成桩基施工、土方开挖、垫层浇筑、基础浇筑，正在进行一层模板、钢筋施工。 5. 已完成保产皮带建设，已完成原湿熄焦筛焦楼、运焦2#皮带通廊、运焦3#皮带通廊拆除；已完成原北、南煤	开发区	★
项目已竣工。	开发区	★
项目已竣工。	开发区	★
休闲设施基础及牛澳入口道路施工、管道铺设，办公大楼建设。	碧里乡	★

<p>1. 大坝工程：主坝浇筑至EL174，进水口浇筑至EL184.5，累计完成混凝土50.85万m³，副坝填筑至EL177，填筑完成约4.0万m³。2. 厂房工程：主、副厂房已封顶；开关站已封顶；停机放水阀室已封顶，停机放水球阀设备安装；1、2、3#机墩风罩▽114.6~▽121.1支模；厂区道路路面稳定层施工；累计完成混凝土5.41万m³。3. 机电设备安装工程：厂区工业电视管理预埋；上电缆层桥架托盘安装。4. 过鱼设施工程。2021年1月5日经水利部批复，项目选址论证报告于2021年10月12日通过专家评审并已经县政府审批，目前正在开展用地预审工作。</p>	<p>罗源县霍口水库及引水工程建设指挥部</p>	<p>★</p>
<p>1、临建工程 1) 场内主要施工便道及临建、临电设施基本完成，满足目前施工需求；2) 砂石加工、砼拌和系统土建工程基本完成，拌和系统安装完成，砂石系统设备及钢结构安装完成，正在进行皮带机设备安装施工；3) 1#弃渣场前期工程已施工完成，正在跟进边坡石渣理砌及排洪渠施工。 2、导（截）流工程 1) 导流工程施工完成，于9月8日分部验收已通过，已过流；2) 围堰已开始施工，12月5日上游围堰全部施工完成，正在准备下游围堰施工。 3、主体工程 1) 大坝左、右岸已开挖完成，正在进行11~13#坝段（河床EL210~EL203）施工，土石方累计开挖完成约100.5万m³；2) 左、右锚喷支护共完成约44500 m²正在与开挖同步向下支护；3) 进场道路开挖、挡墙及管涵基本完成，路面混凝土完成3750m，正在进行庙宇段箱涵施工。4) 上坝路路面及排水系统施工完成，具备</p>	<p>昌西水库建设指挥部</p>	<p>★</p>
<p>已完成：站前路、站前路绿化带苗木种植、管理房装修、岐鹤路人行道铺装、凤梅生态公园二期绿化种植、渡头园路铺砖及绿化提升、莲花山堤坝桩基、岐头桥至五里大桥段景观眺台及透水混凝土园路；莲花山广场松山地块园路铺装及停车场、罗宁古道才翁石段到新亭段古官道步道铺装及绿化种植。下一步计划：整体项目已进入收尾阶段，各子项目验收，并投入运营。</p>	<p>住建局</p>	<p>★</p>
<p>项目控制性详细规划以及选址论证已完成专家评审。</p>	<p>碧里乡</p>	<p>★</p>

责任单位	总投资 (万元)	年度计划投资 (万元)		1-9月填报完成投资	
			其中 在建项目		其中 在建项目
合计	11711077.04	1724761.63	1313611.63	1479139.42	1179246.42
台商区	556600.00	65000.00	65000.00	48915.00	48915.00
开发区	3129968.00	708165.00	622665.00	626195.00	565715.00
凤山	652860.00	210484.00	199984.00	188519.00	178874.00
松山	452421.00	67000.00	22500.00	49755.00	25310.00
碧里	2435398.00	111912.78	45412.78	88246.42	37746.42
鉴江	1421320.00	41700.00	14700.00	30633.00	11726.00
起步	280291.55	118401.55	93901.55	102091.55	76851.55
洪洋	517842.00	75930.00	41880.00	55291.00	39535.00
中房	206250.00	54450.00	32450.00	47550.00	29600.00
白塔	390110.00	82510.00	59510.00	67310.00	53310.00
西兰	753650.00	63800.00	19500.00	58750.00	18750.00
飞竹	194500.00	24600.00	13100.00	19390.00	10350.00
霍口	209994.00	39900.00	22900.00	35210.00	21340.00
霍口水库	205188.00	15188.00	15188.00	11700.00	11700.00
昌西水库	72080.00	10000.00	10000.00	7960.60	7960.60
工信局	18955.00	5844.30	5844.30	3936.00	3936.00
公安局	6000.00	2000.00	2000.00	1185.60	1185.60
交运局	113597.00	200.00	0.00	60.00	
教育局	28178.35	5500.00	5500.00	5862.00	5862.00
民政局	3900.00	1100.00	500.00	300.00	300.00
水利局	11222.14	4664.00	4664.00	3834.00	3834.00
卫健局	9315.00	2089.00	2089.00	1642.25	1642.25

住建局	41437.00	14323.00	14323.00	24803.00	24803.00
-----	----------	----------	----------	----------	----------

注：各乡镇投资额不包括县直单位、指挥部项目

年度投资完成率	1-9月固投 (万元)		年度投资完成率 (固投)		
	其中 在建项目		其中 在建项目		
85.76%	89.77%	1120378.00	1038150.00	64.96%	79.03%
75.25%	75.25%	21693	21693	33.37%	33.37%
88.43%	90.85%	571156	539736	80.65%	86.68%
89.56%	89.44%	79648	79648	37.84%	39.83%
74.26%	112.49%	51045	34686	76.19%	154.16%
78.85%	83.12%	37190	28556	33.23%	62.88%
73.46%	79.77%	11169	11169	26.78%	75.98%
86.22%	81.84%	66410	66410	56.09%	70.72%
72.82%	94.40%	77668	73068	102.29%	174.47%
87.33%	91.22%	43241	34646	79.41%	106.77%
81.58%	89.58%	54815	49985	66.43%	83.99%
92.08%	96.15%	38060	30270	59.66%	155.23%
78.82%	79.01%	6293	6293	25.58%	48.04%
88.25%	93.19%	13980	13980	35.04%	61.05%
77.03%	77.03%	10600	10600	69.79%	69.79%
79.61%	79.61%	6160	6160	61.60%	61.60%
67.35%	67.35%	0		0.00%	0.00%
59.28%	59.28%	1826	1826	91.30%	91.30%
30.00%	#DIV/0!	0		0.00%	#DIV/0!
106.58%	106.58%	6047	6047	109.95%	109.95%
27.27%	60.00%	0		0.00%	0.00%
82.20%	82.20%	1629	1629	34.93%	34.93%
78.61%	78.61%	372	372	17.81%	17.81%

173.17%	173.17%	21376	21376	149.24%	149.24%
---------	---------	-------	-------	---------	---------

5370971 586838 602629.6 102.69%

罗源霍口水库工程	205188	15188	14000
罗源县昌西水库工程	72080	10000	9520.6
宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目	1085730	300000	318774
罗源宝钢德盛厂区西侧红土镍矿原料场技术改造项目	28830	6000	6000
福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目	203816	20000	20033
罗源宝太110万吨冷轧项目	500000	500	500
时代聚丙烯深加工项目	200000	0	0
福州（台商）万洋众创城项目	500000	8000	8000
中网电力智能电网配套工厂建设项目	31000	1000	1000
福州台商投资区新能源及智能装备制造产业园	371997	40000	41910
罗源书香小镇文旅项目	95000	0	0
罗源休闲渔业旅游开发综合项目	300000	22000	20500
罗源站前区域综合城	900000	0	750
新建罗源县第二医院	20000	0	0
福建省恒益建材科技产业园	50000	5000	5065
华扬新材料卧螺离心机筒体新材料研发和应用项目	33000	4700	4700
福州台立闽金属科技有限公司汽车零部件生产项目	30000	500	500
中科瑞能智能铁路配套工厂建设项目	30000	600	600
香山小镇	280000	50000	47330
西洋花卉苗木基地项目	37330	5600	5900
福州港罗源湾港区碧里作业区5#泊位扩能改造项目	37000	2000	2000
碧里作业区6#泊位工程	66000	10000	8400
日产3万袋绣球菌基地项目	35000	18000	16600
年产100万吨装配式建筑原材料加工项目	38000	15000	14000
锦源纺织二期项目	27500	17000	15600
固顺工程机械设备建设项目	40000	9200	11628

海聚建筑材料制品加工项目	42800	8150	8400
盛嘉钢化中空安全玻璃生产建设项目	35700	3400	3339
萍晴日用化妆品项目	30000	7000	6700
阻隔防爆撬装式加油装置生产与研发基地建设项目	45000	8000	10880