

碧里乡 2025 年第一批海上养殖操作平台升级改造项目 现场测量表

2025.12.12

现场随机抽取 12 个工作平台, 核对浮球数量, 其中
一. 百步澳海域 10 个平台:

1. JBJ 4007-1 868 粒; 2. JBJ 4008 1320 粒;

3. JBJ 4010 584 粒; 4. JBJ 4011-1 586 粒;

5. JBJ 4011-2 402 粒; 6. JBJ 4011-3 342 粒;

7. JBJ 4012 1056 粒; 8. JBJ 4014 1132 粒;

9. BLT 0054 378 粒; 10. BLT 0057 730 粒;

二. 吉壁澳海域 2 个平台:

11. BLT 0175 310 粒; 12. BLT 0114 319 粒。

三. 浮球规格:

长 90 厘米、宽 55 厘米、重 9.7 公斤、最小壁厚 5 毫米

测量人: 李铭宇 马在文

记录人: 杨郢

碧里乡2025年第一批海上养殖操作平台升级改造项目 验收意见

2025年12月12日，碧里乡人民政府联合罗源县农业农村局、市场监督管理局等组织有关专家对福州贝芬塑料制品有限公司承担的《碧里乡2025年第一批海上养殖操作平台升级改造项目》进行验收。专家组听取了项目单位实施情况汇报，审阅了相关材料，实地察看了项目建设现场，随机抽检了工作平台和塑胶浮球的数量（详见现场测量表），经质询和讨论，形成意见如下：

1. 项目承担单位提交的验收材料完整，符合罗源县人民政府办公室文件办理告知单（〔2025〕103号）中的《罗源县海上养殖操作平台升级改造实施方案》等文件要求。

2. 项目建设地点为罗源县碧里乡百步澳和吉壁澳海域。根据塑胶浮球供货企业浙江方恒新材料有限公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶浮球产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》（榕海渔规〔2022〕6号）要求。根据现场抽检结果和提供的有关资料，项目承担单位完成工作平台413座，总面积50698.22平方米，更换塑胶浮球40615粒。

3. 项目批复计划总投资909.776万元，根据中衡瑞信（福建）资产评估房地产土地估价有限公司出具的福州贝芬塑料制品有限公司《拟进行碧里乡2025年第一批海上养殖操作平台升级改造项目涉及的一批工作平台市场价值评估项目》的资产评估报告（中衡瑞信评报字〔2025〕第E0047号）和福州华茂会计师事务所有限公司出具的《碧里乡2025年第一批海上养殖操作平台升级改造项目》的专项审计报告（闽华茂专审字〔2025〕第082号）审计核定实际完成项目总投资1298.5万元（其中申请财政补助资金649.84万元，并已取得正式税务发票，养殖户自筹资金648.66万元），占项目批复计划总投资的142.73%。

综上所述，项目承担单位完成了《碧里乡2025年第一批海上养殖操作平台升级改造项目的批复》（罗碧政批〔2025〕1号）的建设内容及要求，专家组同意通过验收。

验收组专家：

杨群 张铭宇 王在文 郭季林

2025年12月12日