

## 鉴江重力式深水网箱养殖项目验收意见

2022年12月23日，罗源县海洋与渔业局会同县财政局组织专家及有关人员对福建省洋泽海洋生物科技有限公司承担的“鉴江重力式深水网箱养殖项目”进行验收。专家组实地查验了项目建设现场，审阅了相关材料，听取了承担单位项目实施情况汇报，经质询和讨论，形成如下验收意见：

1、项目单位提交的材料完整，符合《福建省海洋与渔业局 福建省财政厅关于印发〈中央渔业发展补助资金项目（2021-2022年）实施方案〉的通知》（闽海渔〔2022〕4号）的要求。

2、项目建设地点为福建省福州市罗源县鉴江镇圣塘村海域，新建周长93米高密度聚乙烯（HDPE）方形重力式深水网箱共34口；配套养殖操作平台2个，面积138.6平方米；管理房1座，面积100平方米。（详见现场测量表）配套固泊系统、网衣等。

3、项目计划总投资2700万元。根据福建海峡会计事务所有限责任公司出具的《鉴江重力式深水网箱养殖项目专项审计报告》（闽海财审字〔2022〕第916号）审核认定，实际完成项目总投资2712.23万元（其中申请财政补助资金800万元，并已取得税务正式发票805.67万元，企业自筹1912.23万元），占计划总投资的100.45%，项目经费使用合理。

综上所述，承担单位完成了《关于鉴江重力式深水网箱养殖项目立项的批复》的建设内容及要求，专家组一致同意通过验收。

专家组签字：

冯春 杨锦 王敏 郭秀妙

2022年12月23日

# 鉴江重力式深水网箱养殖项目

## 现场测量表

项目名称：鉴江重力式深水网箱养殖项目

承担单位：福建省洋泽海洋生物科技有限公司

### 重力式深水网箱现场验收测量情况

鉴江重力式深水网箱共34台(方形)，现场随机抽取一台深水网箱现场测量情况如下：

#### 一、网箱

1. 数量：34台，周长：93米。
2. 浮管：外径：400毫米，壁厚：255毫米。
3. 扶手：高度：83厘米，固定间距1.76米，管直径：110毫米。
4. 踏板：宽度：97厘米，厚度：70毫米。

#### 二、平台

规格：长度9.9米，宽度7米，面积69.3平方米。

浮球：长度90厘米，直径60厘米。

数量：2个，面积总计：138.6平方米。

三、管理房：一座，面积100平方米。

测量人：杨邵 邵春

记录人：王在文

日期：2022年12月23日

邵春