

碧里乡第八批海上养殖设施升级改造项目验收意见

2024年1月29日，罗源县海上养殖转型升级攻坚指挥部和碧里乡人民政府联合罗源县海洋与渔业局、市场监督管理局组织有关专家对罗源县君彦水产养殖有限公司承担的《碧里乡第八批海上养殖设施升级改造项目》（罗碧政批〔2023〕3号）进行验收。专家组实地察看了项目建设现场，随机抽检了塑胶渔排、测量渔排面积及相关数据（见附件），听取了项目单位实施情况汇报，审阅了相关材料，经质询和讨论，形成如下意见：

1. 项目单位提交的材料完整，符合《罗源县海上养殖转型升级改造申报指南》（罗政办〔2022〕3号）等文件要求。

2. 项目建设地点为罗源县碧里乡牛澳海域。根据塑胶渔排供货企业罗源县海鸿海洋工程有限公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶渔排产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》（榕海渔规〔2022〕6号）要求。根据现场抽检结果和有关资料，项目单位完成板式塑胶渔排升级改造1637口、面积计33569平方米。

3. 项目计划总投资1057.4235万元，根据中衡瑞信（福建）资产评估房地产土地估价有限公司出具的《罗源县君彦水产养殖有限公司拟进行碧里乡第八批海上养殖设施升级改造项目涉及的一批养殖物料资产市场价值评估项目》资产评估报告（中衡瑞信评报字〔2023〕第E0100号）和福建安信有限责任公司会计师事务所出具的《碧里乡第八批海上养殖设施升级改造项目专项审计报告》（安信〔2023〕专审字第000648号）审计核定实际完成项目总投资1064.015万元（其中申请财政补助资金503.535万元，并已取得正式税务发票，配套物料投入560.48万元），占计划总投资的100.62%。

综上所述，项目单位完成了《碧里乡第八批海上养殖设施升级改造项目》的建设内容，专家组同意通过验收。

验收组专家：

冯春 杨群 张群 郭秀妹

2024年1月29日

碧里乡第8批海上养殖设施升级改造项目 现场测量表

年 月 日

现场随机抽样

一、BLYP0039-3.-4 吴智祖、吴华松渔排。

面积: 1909 m^2 。

二、BLYP0047-1~3. 陈新法、王苍友、林耿渔排

面积 5351 m^2

规格:

踏板: 宽40cm. 厚7.6cm 6筋条 四周壁厚1cm

浮球: 长90cm 宽60cm. 重11.5kg 最小壁厚4mm

2024.1.29

测量人:

陈新法

记录人:

杨新