

工程结算书



建设单位：福建新裕龙物业管理有限公司

工程名称：江滨花园小区更新、改造消防管网

工程编号：_____

建筑面积：_____平方米

工程造价：4680 元

经济指标：_____元/平方米

编制人：_____

编制人证书编号：_____

审核人：_____

审核人证书编号：_____

编制单位：福建鑫诺建筑工程有限公司罗源县中房镇分公司

编制日期：2025年1月16日



总说明

工程名称：江滨花园小区更新、改造消防管网

第1页 共1页



单项工程造价汇总表

工程名称：江滨花园小区更新、改造消防管网 单体建筑

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	安装工程	4680.00	166.00
	合 计	4680.00	166.00

单位工程造价汇总表

工程名称：江滨花园小区更新、改造消防管网 单体建筑 安装工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	4498.00
1.1	消防给水工程	4498.00
2	措施项目费	182.00
2.1	总价措施项目费	182.00
2.1.1	安全文明施工费	166.00
2.1.2	其他总价措施费	16.00
2.1.3	防尘喷雾措施费	
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
	合 计=1+2+3	4680.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江滨花园小区更新、改造消防管网

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
单体建筑							
安装工程							
消防给水工程							
1	031001005001	铸铁管	(1)球墨铸铁给水管 (胶圈接口) DN100	m	35.173	127.89	4498.27
合 计							4498.27

098
不

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江滨花园小区更新、改造消防管网

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础 (元)	费率(%)	金额(元)
单体建筑				
安装工程				
消防给水工程				
1	安全文明施工费	4498.00	3.68	166.00
2	其他总价措施费	4498.00	0.35	16.00
合 计				182.00

江滨花园小区更新、改造消防管网

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：江滨花园小区更新、改造消防管网

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)	
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费		税金
单体建筑													
安装工程													
消防给水工程													
1	031001005001	铸铁管 (1)球墨铸铁给水管(胶圈接口) DN100	m	35.173	15.88	80.75		6.92	7.14	6.64		10.56	127.89
1.1	31001184T	室外(铸铁给水管(胶圈接口)公称直径100mm以内)	m	35.173	15.88	80.75		6.92	7.14	6.64		10.56	127.89

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：江滨花园小区更新、改造消防管网

第1页 共1页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			558.50
二		材料					
1	01030230	镀锌铁丝	Φ4.0~2.8	kg	0.355	7.810	2.77
2	01291750	热轧厚钢板	δ 8.0~15	kg	0.172	3.900	0.67
3	02010180	橡胶板	δ 1-3	kg	0.042	3.860	0.16
4	02050940	橡胶圈(承插给水)	DN100	个	8.600	3.470	29.84
5	02270310	破布		kg	1.048	5.800	6.08
6	03014970	六角螺栓		kg	0.021	6.460	0.14
7	03131630	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	0.011	7.100	0.07
8	14390180	氧气		m ³	0.021	4.010	0.08
9	14390190	乙炔气		kg	0.007	21.350	0.15
10	17010430	焊接钢管	DN20	m	0.074	6.198	0.46
11	17110840	承插铸铁给水管	DN100	m	35.525	77.780	2763.11
12	17270250	橡胶软管	DN20	m	0.032	9.980	0.32
13	18011780	排水铸铁接轮	DN100	个	3.764	7.890	29.69
14	19002310	螺纹阀门	DN20	个	0.021	12.580	0.27
15	24110190	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	块	0.011	53.430	0.56
16	24590040	压力表弯管	DN15	个	0.011	13.270	0.14
17	34110080	水		m ³	1.242	3.280	4.07
18	49010030	其他材料费		%	1.510	1.000	1.51
三		设备					
四		施工机具					
1	99070520	载货汽车	装载质量5t	台班	0.042	538.647	22.73
2	99090310	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.257	839.113	215.45
3	99191640	液压断管机	直径500mm	台班	0.039	110.400	4.27
4	99250560	电焊机		台班	0.007	60.840	0.43
5	99440010	电动单级离心清水泵	出口直径Φ100	台班	0.007	31.424	0.22
6	99440460	试压泵	压力3MPa	台班	0.007	16.431	0.12