附件 1

鉴江镇 2023 年第十九批海上养殖设施升级改造项目建设情况表

序号	项目名称	项目单位	项目地点	建设内容与规模	建设时限	总投资（万元）	补助金额（万元）
1	鉴江镇 2023 第十九批海上养殖设施升级改造项目	福州市堆禾实业有限公司	鉴江镇海域	完成塑胶渔排计 1868 口，面积 50987 平方米。	2023 年 3 月-2023 年 6 月	1590.155	764.805

附件 2

鉴江镇 2023 年第十九批海上养殖设施升级改造项目验收意见

鉴江镇2023年第十九批海上养殖设施升级改造项目验收意见

2024年7月31日，罗源县海上养殖转型升级攻坚指挥部和鉴江镇人民政府联合罗源县海洋与渔业局、市场监督管理局组织有关专家对福州市堆禾实业有限公司承担的《鉴江镇2023年第十九批海上养殖设施升级改造项目》进行验收。专家组听取了项目单位实施情况汇报，审阅了相关材料，实地察看了项目建设现场，随机抽查测量了塑胶渔排的面积和相关数据（详见附件），经质询和讨论，形成意见如下：

1.项目单位提交的材料完整，符合《罗源县海上养殖转型升级改造申报指南》（罗政办〔2022〕3号）等文件要求。

2.项目建设地点为罗源县鉴江镇海域。根据塑胶渔排供货企业福建联塑新材料科技有限公司提供的产品质量承诺书、合格证和第三方机构检测报告，塑胶渔排产品符合《福州海上养殖设施升级改造产品相关技术要求》（榕海渔规〔2022〕6号）要求，根据现场抽验结果和提供的有关资料，项目单位完成塑胶渔排1868口，面积50987平方米的建设任务。

3.项目计划总投资1583万元，根据中衡瑞信（福建）资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福州市堆禾实业有限公司拟进行鉴江镇2023年第十九批海上养殖设施升级改造项目涉及的一批养殖物料资产市场价值评估项目资产评估报告》（中衡瑞信评报字〔2024〕E00023号）和福建安信有限责任会计师事务所出具的《鉴江镇2023年第十九批海上养殖设施升级改造项目专项审计报告》（安信〔2024〕专审字第000276号）审核核定实际完成项目总投资1590.155万元（其中申请财政补助资金764.805万元并已取得税务正式发票，自筹825.35万元），占计划总投资的100.45%。

综上所述，项目单位完成了《关于鉴江镇2023年第十九批海上养殖设施升级改造项目的立项》（罗鉴政批〔2023〕19号）建设内容及要求，专家组同意通过验收。

验收组专家：

2024年7月31日

鉴江镇2023年第九批海上养殖设施升级改造项目
现场测量表

随机抽查鉴江新区276号，新区239~240等两处渔排进行现场检查。

新区276渔排（申报面积：7345m²）

现场测量：99.37m×76.95m=7646.52

扣减 40.5m×4.88m=197.64m²

实际面积为7646.52m²-197.64m²=7448.88m²

新区239~240渔排（申报面积：8330m²）

现场测量首尾：89.3m×93.3m=8331.69m²

走道板：宽40cm 高37cm

板是7条中间加筋，横截小壁厚1.1cm

浮球：规格900mm×600mm

重量 12kg

最小壁厚 4mm

2024.7.31

测量人：王庆文 [illegible]　　记录人：[illegible]